

**Аналітична записка**  
**про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках**  
**Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області**  
**на період до 2020 року за підсумками I кварталу 2020 року**

24 червня 2015 року рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання №893 затверджено Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція) (далі – Стратегія).

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання №52 затверджено I етап виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки.

20 грудня 2017 року рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання №575 затверджено II етап виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі – План).

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії – прискорити економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із пом'якшенням можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і створенням регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь.

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає комбінацію заходів щодо розвитку на три роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у **142 проєктах**, що згруповані у чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах.

Станом на 01.04.2020 року реалізовувались **84 проєкти** (59,2% від загальної кількості), з яких реалізовано **33 проєкти**. Використано 1482,2 млн грн, 14,2 млн дол. США та 2,6 млн Євро. Фінансування проєктів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не реалізації інших проєктів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування.

У I кварталі 2020 року продовжили реалізацію **51 проєкти** (завершено - 1 проєкт). Використано 780,0 млн грн, 1048,8 тис. дол. США.

**Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області.**

Пріоритет включає в себе **7 проєктів**, з яких реалізовано – **1 проєкт**, реалізуються **2 проєкти**.

**Безпека життєдіяльності населення області.**

Повністю завершено проєкт «Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області» реалізація здійснювалась за рахунок обласного бюджету в сумі 1,2 млн грн.

Проєкт «Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню» Бабчинецької ОТГ фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджету - освоєно 5868 тис. грн. Проводяться будівельні роботи.

В звітному періоді проєкти не реалізовувалися в зв'язку з відсутністю фінансування:

- «Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення»  
- «Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпіна, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області».

- в процесі реалізації проєкт «Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді» за рахунок місцевого бюджету освоєно 45,0 тис. грн, які було направлено на виготовлення ПКД.

**Здійснення, визначених чинним законодавством, повноважень в галузі оборонної роботи.**

Проект «Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки» за 2019 рік не реалізувався в зв'язку з відсутністю фінансування.

**Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства.**

У звітному періоді на реалізацію проекту «Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у м. Ладизжин» коштів не виділялося.

## **Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ**

Пріоритет включає в себе 16 проєктів, з яких реалізовано 1 проєкт, 6 проєктів реалізуються.

**Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села.**

До даного напрямку включено 6 проєктів, з яких реалізується 1 проєкт, а саме:

«Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району» - реалізується за рахунок різних джерел фінансування: кошти Європейського Союзу, ДФРР, обласного, районного бюджетів. З початку реалізації проєкту облаштовано 100 га пасовищ, придбано молоковоз, створено юридичну консультацію, організовано поїздку для ознайомлення з роботою подібних кооперативів у Львівській області, проведено семінари, тренінги, навчання, напрацьовано всю нормативну документацію для створення і роботи кооперативу тощо.

На даний час створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано реконструйоване приміщення та технологічне обладнання - освоєно більше 22,8 млн грн.

Проекти, що були подані на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, які отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включені:

- «Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області» сприятиме розвитку сільської території шляхом створення умов для отримання специфічних навичок та знань щодо започаткування та ведення господарської діяльності, важливості диверсифікації економіки, а також запровадження фінансового механізму стимулювання диверсифікованого виробництва;

- «Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області» передбачає підвищення рівня обізнаності представників об'єднаних громад, які працюють в сфері сільського господарства, диверсифікацію сільськогосподарського виробництва, раціоналізацію структури сільськогосподарського виробництва для підвищення його доданої вартості.

У звітному періоді кошти не виділялися на реалізацію наступних проєктів:

- «Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств» - передбачає створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) для виконання координаційної функції з придбання засобів виробництва, проведення технічних консультацій та збуту сільськогосподарської продукції, яка вирощується особистими селянськими та фермерськими господарствами;

- «Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості» - передбачає придбання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами сільськогосподарської техніки та обладнання для подальшого надання в оренду особистим селянським та фермерським господарствам, а також надання консультацій та допомоги для придбання спеціалізованого обладнання для зберігання та первинної переробки вирощеної сільськогосподарської продукції;

- «Створення Аграрного кластера у Вінницькій області» - передбачає удосконалення організації та співробітництва виробників сільськогосподарської продукції, переробних компаній, науково-дослідних інститутів, університетів та органів місцевого самоврядування.

### ***Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика***

До даного напрямку включено **3 проекти**, які реалізуються:

- проект «Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому районах» - в Чечельницькому районі ТОВ «Паралісент» заплановано будівництво 2-х сонячних електростанцій потужністю 8 МВт кожна. Орієнтовна вартість проекту - 100 млн євро. На даний час для реалізації проекту виділено земельні ділянки загальною площею 103,8 га та здійснюється розробка проектно-кошторисної документації. В Піщанському районі для реалізації проекту здійснюється підготовка земельної ділянки площею 23 га в с. Ставки.

- проект «Будівництво біогазового комплексу у с. Василівка Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт» передбачає будівництво біогазової станції потужністю 20 МВт для утилізації відходів виробництва ВП «Вінницька птахофабрика» - виробництво електро- та теплової енергії за рахунок спалювання біогазу, а також виробництво органічних добрив. Орієнтовна вартість проекту - 25 млн. Євро. У червні 2019 р. введено в експлуатацію I чергу біогазової станції потужністю 12 МВт.

В рамках проекту «Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних енергоефективних проектів» виконано наукове дослідження «Карта потенціалу біомаси у Вінницькій області». Теоретична частина дослідження містить відомості про паливно-енергетичний баланс області за 2017 рік, технічний потенціал біомаси Вінниччини, можливі ланцюги використання даної сировини в енергетичних цілях.

Науково-технічний центр «Біомаса» за рахунок обласного бюджету розробив ГІС карту, на якій відображені як загальні дані про технічний потенціал біомаси у розрізі районів області, так і геодані про місце розташування котельного обладнання бюджетних та комунальних установ, лісгоспів, сільськогосподарських підприємств, пелетних ліній, вільних земельних ділянок, які можливо використовувати для вирощування енергетичних культур, старих садів, які підлягають викорчовуванню, а також садів, на яких щорічно проводиться обрізка та утворюється значна кількість деревної біомаси. Дане дослідження дає можливість в подальшому обґрунтовувати реалізацію енергоефективних заходів, в тому числі, проектів з заміщення традиційних видів палива, мінімізувати негативний вплив на екологічну ситуацію в області та залучати інвестиції в створення біоенергетичних кооперативів.

### ***Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги***

До даного напрямку включено **3 проекти**, з яких *реалізовано 1 проект*, реалізуються **2 проекти**.

Реалізовано проект «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів» на базі Оратівського дочірнього підприємства приватного виробничого комерційного підприємства (ДП ПВКП) "Укрпостач" в с. Якимівка Оратівського району, яке з січня 2014 року не здійснювало господарської діяльності. 21 листопада 2018 року введено в

експлуатацію потужності з виробництва щєбєневої продукції підприємства. Загальний об'єм інвестицій становить 9 млн грн. Працевлаштовано 30 осіб.

В рамках реалізації проекту *«Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області»* у м. Вінниця проведено:

- 7 вересня 2018 року VI Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», який об'єднав майже 500 учасників з різних країн світу;

- 13 вересня 2019 року у м. Вінниця проведено VII Міжнародного інвестиційного форуму "Вінниччина - бізнес в центрі України".

Мета проведення форуму – активізація економічної співпраці, презентація інвестиційного, економічного, агропромислового та туристичного потенціалу області, а також встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного співробітництва.

В рамках заходу були презентовані виклики та головні цілі розвитку області, маркетингова стратегія м. Вінниці, результати успішної реалізації інвестиційних проектів в регіоні.

Заплановано проведення VIII Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» - вересень 2020 року.

В рамках проекту *«Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій»* для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення іноземних інвестицій в область було проведено роботу щодо модернізації структури та покращення дизайну веб-сайту **«Інвестиційного порталу Вінниччини»**. Постійно проводиться робота з оновлення інформації на веб-сайті, що в свою чергу надає можливість потенційним інвесторам розглядати Вінниччину як регіон із сприятливим інвестиційним середовищем.

На сайті розміщено перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною площею 16,5 га.

Протягом I кварталу 2020 року зафіксовано 586 відвідувачів сайту.

Інформацію щодо посадових осіб-представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на інвестиційний портал Вінницької області розміщено на Kartі інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

#### ***Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу*** До даного напрямку включено **4 проекти**.

Вінницька обласна громадська організація «СТІНА» планує реалізувати 2 проекти в рамках виконання плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (протягом звітнього періоду кошти на реалізацію проектів не виділялися):

- *«Створення регуляторного хабу»*, основним завданням якого є зменшення існуючих регуляторних бар'єрів та запровадження нових практик регулювання, які враховують інтереси малого бізнесу.

- *«Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена»* метою є створення умов цивілізованого просування інтересів МСП через створення офісів установи бізнес-омбудсмена в територіальних громадах області. В області діє установа бізнес-омбудсмена. Обрано 11 представників бізнес-омбудсмена в області.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для

підприємців-початківців (стартапи)» (зі змінами) затверджено механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям.

Відповідно до Положення в березні 2020 року оголошено конкурс на виконавця (виконавчого адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) терміном до 20 березня 2020 року. Переможцем конкурсу визнано ВОГО «Спілку підприємців «СТІНА».

Проект «*Рух підприємців Я для моєї громади*» у звітному періоді не реалізувався.

Проект «Створення регіонального центру підтримки підприємництва» у звітному періоді не реалізувався.

### **Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

Пріоритет включає в себе 10 проєктів, з яких *реалізовано 5 проєктів, 3 проєкти* продовжують реалізацію, решта проєктів не фінансувалися.

Реалізовано наступні проєкти:

- в зв'язку з економічною недоцільністю та відсутністю необхідної кількості переробної сировини *проект з будівництва сортувального цеху твердих побутових відходів на території Теплицької селищної ради* був реалізований в іншому форматі, а саме: згідно розробленого проєкту придбано прес для пакування твердих побутових відходів (пет-пляшка) та обладнання для складування пакетованих твердих побутових відходів (ангар з металоконструкцій). Використано 340,3 тис. грн, в т.ч. 300 тис. грн з обласного фонду охорони навколишнього середовища.

- «*Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді*», який фінансувався за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету в сумі 194,7 тис. грн. Облаштовано 4 контейнерні майданчики, встановлено 12 контейнерів.

- «*Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва*». В процесі реалізації проєкту проведені відновлювальні роботи у 17 парках, що є об'єктами природно-заповідного фонду. Використано 5,20 млн грн (з них 5,14 млн грн – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).

- в рамках проєкту «*Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення*» за рахунок коштів обласного фонду та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища придбано сміттєвоз. Освоєно 803 тис. грн.

- в рамках проєкту «*За чисте довкілля*» Мельниківської ОТГ за рахунок коштів обласного фонду та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища освоєно 245 тис. грн. Придбано 20 контейнерів та встановлено 10 майданчиків.

Реалізовано проєкт «*Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижаска, Вінницького району Вінницької області*». У 2018 році розчищено русло та облаштовано захисні вали та освоєно 4,02 млн грн (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). За 2019 рік проведено коригування проєктної документації та проведено роботи на суму 2,2 млн грн.

Фінансування на виконання проєктів не виділялось, а саме:

- «*Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів-Подільського району*». Серебрійською сільською радою прийнято рішення про виділення та передачу в постійне

користування земельної ділянки площею 13 га для Могилів-Подільської міської ради під будівництво станції сортування ТПВ. За кошти міської ради замовлено та виготовлено робочий проект, який в даний час потребує проходження процедури оцінки впливу на довкілля.

- *«Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт. Оратів Вінницької області»* не впроваджено. На заміну даного проекту Оратівською ОТГ в 2017 році збудовано 2 контейнерних майданчики для роздільного збирання сміття, у 2018 році планувалося побудувати ще 5 майданчиків. Для переробки твердих побутових відходів Оратівською ОТГ складено Меморандум з Іллінецькою ОТГ для переробки відходів, які будуть транспортуватись з Оратівського району.

- *«Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттесортувальної станції»* м. Жмеринка. Визначено місця для розміщення контейнерів для роздільного збору сміття в межах міста.

- *«Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів»*. Даний проект включений до переліку заходів Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 рр.

#### **Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.**

Пріоритет включає в себе **109 проектів**, з яких *реалізовано – 26 проектів (у звітному періоді -1)*, **40 проектів** реалізуються.

##### ***Підвищення рівня якості освіти***

До даного напрямку включено **16 проектів**, з яких *реалізовано – 4 проекти*, продовжується реалізація - **5 проектів**.

Завершено проекти, які реалізувалися за рахунок державного та обласного бюджетів:

- *ЗОШ I-III ступенів по вул. Суворова, 1, с. Зведенівка Шаргородського району - добудова незавершеної будівлі - 3063,2 тис. грн.*

- *завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі Михайлівської загальноосвітньої школа I-III ступеня, Гайсинський район – 18957 тис. грн.*

- *реконструкція середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району – 48276 тис. грн.*

За рахунок державного бюджету реалізовано проект *«Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»*. З державного бюджету виділено 2,3 млн грн субвенції ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» для створення навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах». Дані кошти були використані на закупівлю зварювального обладнання, обладнання для обробки металу, зварювальних тренажерів та додаткового устаткування, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Крім того, на проведення ремонтних робіт - створення виробничої майстерні центру, капітального ремонту кабінету спецдисциплін, заміну віконних та дверних блоків, заміну електромережі, було залучено 337,7 тис. грн коштів бюджету розвитку. На придбання меблів, стендів, вогнетривких штор, спецодягу, капітального ремонту туалету майстерні, системи опалення та вентиляції, виготовлення віконних решіток, залучено 254 ,9 тис. грн коштів спеціального фонду.

Проект *«Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I – III ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області»* фінансується за рахунок районного бюджету. Освоєно 1820,3 тис. грн. Проведено демонтажні роботи та встановлено нову мережу опалення в середині приміщення закладу, також здійснені роботи по утепленню фасаду будівлі,

облаштування козирків, відливів та стоків. Замінено вікна на енергозберігаючі. Роботи на об'єкті тривають.

Проект *«Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. Шпиків Тульчинського району»* реалізується за рахунок субвенції та місцевого бюджету. Освоєно 6052,7 тис. грн. Виконані будівельні роботи харчоблока, пральні, утеплення підлоги. У звітному періоді роботи не розпочато.

Проект *«Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи у с. Сокіл Чернівецького району»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 5704 тис. грн. Готовність 98%. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проект *«Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня №1 по вул. Героїв України (колишня вул. К. Маркса), 90 в смт Крижопіль»* реалізується за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 1159,3 тис. грн. Готовність 45%. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проект *«Будівництво школи, с.Гопчиця Погребищенського району»*. Проект фінансується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 915,8 тис. грн. Здійснюється корегування ПКД. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проект *«Реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Загальна вартість проекту 36380,6 тис. грн. Освоєно 4621,2 тис. грн. Улаштовано покрівлю, встановлено метало-пластикові вікна, утеплено та опоряджено фасад. Внутрішні роботи не розпочаті. Готовність – 45%.

В звітному періоді проекти не реалізовувалися, в зв'язку з відсутністю фінансування:

- реконструкція Червонянської загальноосвітньої школи I-II ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»;
- створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді;
- реконструкція частини Торківської ЗШ I-II ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району;
- реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району;
- нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району;
- реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району.

#### **Покращення стандартів медичного обслуговування населення області**

До даного напрямку включено **32 проекти**, з яких **реалізовано – 5 проектів** (у звітному періоді – 1), **17 проектів** реалізуються.

Реалізовано проект *«Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)»* за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Використано 22599,43 тис. грн.

Проект *«Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням центральної нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул. Пирогова, 369 в м.Липовець»* реалізовано за рахунок обласного бюджету та власних коштів. Освоєно 1896,4 тис. грн.

Проект «Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46. Проводиться процедура конкурсних закупівель» реалізувався за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво.

Проект «Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46» реалізувався за рахунок обласного бюджету. Проведено реконструкцію системи водопостачання та замінено труби. Освоєно 4289,0 тис. грн.

Було змінено назву проекту «Реконструкція I поверху 6-и поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні» на «Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця». Реалізувався за рахунок обласного бюджету. Освоєно 14566,5 тис. грн. Виконано внутрішнє опорядження, внутрішні інженерні мережі (опалення, водопостачання), влаштовано підлоги, виконано благоустрій території, збудована прибудова та покрівля прибудови, змонтовано металопластикові перегородки, встановлено вікна, утеплено фасад, змонтовано вхідні пластикові протипожежні двері. Роботи завершено. Оформляється декларація про готовність до експлуатації.

Проект «Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт. Теплику» реалізується за рахунок державного, обласного та районного бюджетів. Освоєно 20000 тис. грн. Завершено будівні роботи. Планується придбання та встановлення ліфту, облаштування підвального приміщення.

Проект «Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця» реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, ДФРР та міського бюджету. Освоєно 153,3 млн грн. Проводяться зовнішні та внутрішні роботи. Готовність 54%.

Проект «Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова» реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету та обласного бюджету. Закуплено обладнання на суму 97,5 млн. грн.

Реалізація проекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» розпочалась з 2015 року.

Продовжується надання допомоги хворим на серцево-судинну патологію (1 черга обласного реєстру) на базі діючого КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології».

Протягом I кварталу 2020 року хворим із серцево-судинною патологією (1 черга створеного реєстру) за кошти Світового банку проведена 221 планова коронарографія, під час яких:

- простентовано 69 хворих з «критичним станом коронарної судини»;
- 46 хворих направлені на планове оперативне лікування.

Всього протягом I кварталу 2020 року на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 502 коронарографії (в т. ч. 45,8% ургентних), операцій стентувань коронарних судин 273 (в т. ч. 65,2% ургентних), проліковано 1298 хворих (44% жителів області).

Моніторинг роботи телеметричного підрозділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (дистанційні консультації ЕКГ в режимі 7\24\365). Станом



на 01 квітня 2020 р. телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 5207 хворих із серцево-судинними захворюваннями (у I кварталі 2019 р. - 4371 хворих).

Використання коштів станом на 01 квітня 2020 складає 9,5 млн дол. США (29,6% від суми позики) / 251,97 млн грн, з них:

- 6 659,4 тис. дол. США / 178 325,0 тис. грн (2 договори) сплачено за будівництво Кардіоцентру та технічний нагляд, з них:

- будівництво – 6 319,2 тис. дол. США / 169 211,4 тис. грн

- технічний нагляд – 340,2 тис. дол. США / 9 113,6 тис. грн

- 2 117,5 тис. дол. США / 56 190,7 тис. грн (16 договорів) сплачено за медичне обладнання та витратні матеріали в ЗОЗ області та м. Вінниці.

- 222,6 тис. дол. США / 5 819,3 тис. грн (5 договорів) використано на виконання комплексу заходів у складі інформаційної кампанії у Вінницькій області та навчально-ознайомчі поїздки щодо вивчення передового досвіду роботи кардіологічних центрів Європи

- 446,8 тис. дол. США / 11 639,0 тис. грн (23 договори) – консультаційні послуги та матеріально-технічне забезпечення ГУС.

Проект *«Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Виконано зовнішнє опорядження: перештукатурено фасад, зроблені відкоси, перекрито дах, зроблені решітки на вікнах, водостічна система, замовлено навіси на три входи, підшито піддашки, утеплено дах, змонтовано центральний навіс (демонтовано старий навіс), демонтовано облицювання фундаменту. Освоєно 6885,6 тис. грн. Подано декларацію на реєстрацію.

Проект *«Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м. Хмільник – реконструкція»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4780,9 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

В рамках проекту *«Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46 за рахунок місцевого бюджету (корпус 7)»* реалізується проект *«Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46»* за кошти обласного бюджету. Ведеться демонтаж перегородок підвальних приміщень (90%) та I-го поверху (80%), пробивка дверних отворів і в стінах і перегородках, монтаж КНС (80%), влаштовано цегляні перегородки підвалу (100%) та I поверху (95%), підготовка під штукатурку стін та перегородок (70%), внутрішні електромонтажні роботи (80%), підготовка під підлоги підвалу (40%) та I поверху (50%), приямки для вентиляції приміщень (80%). Освоєно 23485,3 тис. грн.

Проект *«Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 343,48 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проект *«Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с. Рахни Лісові Шаргородського району»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 69,3 тис. грн. Проект на експертизі. У звітному періоді кошти не виділялися

Проект *«Реконструкція 1-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» с. Бохоники,*

Вінницького району, Вінницької обл.» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5467,5 тис. грн. Завершують будівельні роботи.

Проект «Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами» реалізується за рахунок обласних та місцевих бюджетів та освоєно 420 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

В рамках проекту «Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)» та на виконання Постанови КМУ від 22.05.2019 №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативного-диспетчерських служб» виділено з державного бюджету кошти на умовах співфінансування з місцевого бюджету на придбання 86 санітарних автомобілів, з них – 62 класу В та 24 класу С.

Проект «Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська, 1 с. Северинівка Жмеринського району» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 724,7 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися

Проект «Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4288,3 тис. грн. Роботи завершуються.

Проект «Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5049,2 тис. грн. Завершуються будівельні роботи.

Проект «Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 в м. Вінниця» реалізується за рахунок обласного бюджету. Здійснено реконструкцію тепломережі та замінено радіатори. Ремонтні роботи завершуються. Освоєно 4338,2 тис. грн.

Проект «Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби» реалізується за рахунок обласного бюджету. Закуплено автомобілі та обладнання, створено мобільну амбулаторію для надання медичної допомоги. Освоєно 1500 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проекти:

- Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги.
- Реконструкція ФАПу в с. Лелітка
- Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення - «Садиба у П'ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. № 958/2 – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32.

- Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування.
- Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування.
- Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46.
- Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
- Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу «Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»
- Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки
- Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка.

### ***Створення належних умов для розвитку культурної сфери***

До даного напрямку включено **11 проєктів**, з яких **реалізовано 1 проєкт, 4 проєкти** реалізуються.

Проєкт «Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)» реалізовувався за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво, очікується декларація готовності. Освоєно 1815,1 тис. грн.

Проєкт «*Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району*» реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 1188 тис. грн. Демонтована стара покрівля та розпочато встановлення несучих конструкцій нової покрівлі. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проєкт «*Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності, 64 в смт. Шпиків Тульчинського району*» фінансується за рахунок місцевого бюджету. Проведено реконструкцію покрівлі даху та стелі. Освоєно 1344,1 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проєкт «*Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця - реставрація з реконструкцією*» фінансується за рахунок обласного бюджету. Проведено заміну електрошитової в приміщенні театру, влаштовано паркетні підлоги та проведені внутрішні опоряджувальні роботи. Освоєно 19485,2 тис. грн.

Проєкт «*Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта та мур» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи*» фінансується за рахунок обласного бюджету. Виконано роботи з укріплення фундаментів, підсилення фундаментів стайні та влаштування покрівлі. Освоєно 7898 тис. грн.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проєкти:

- Сучасна публічна бібліотека – центр дозвілля та розвитку особистості.
- Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею.

- Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими потребами.
- Оцифрування газет і журналів із фондів бібліотеки (ХУІІІ-ХХ ст.)
- Монтаж системи пожежогашіння у фондосховищах головного приміщення бібліотеки.
- Краєзнавчий туризм.

### ***Підвищення розвитку фізичної культури***

До даного напрямку включено **7 проєктів**, з яких *реалізовано – 3 проєкти*, продовжують реалізацію **1 проєкт**.

Завершено реалізацію проєктів:

-«*Встановлення дитячого майданчика в центральному парку селища Шпиків*» який реалізувався за рахунок коштів інвестора в сумі 54,35 тис. грн.

-«*Встановлення дитячого майданчика в селі Торків Тульчинського району*», який реалізувався за рахунок коштів інвестора в сумі 42,3 тис. грн.

-«*Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м.Жмеринка*» реалізувався за рахунок державного та місцевого бюджетів в сумі 27,2 млн грн. Басейн обладнаний сучасними системами фільтрації води, освітлення, обігріву, а також змонтована тепла підлога. Присутні вишки для стрибків у воду. Загальна довжина басейну 25 м, 14 м у ширину та понад 4 м в глибину.

Проєкт «*Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району*» фінансується за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. Встановлено майданчики для занять різними видами спорту (футболом, баскетболом, волейболом, тенісом) та дитячий ігровий майданчик. Продовжуються ремонтні роботи в приміщенні будівлі.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проєкти:

- Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів Калинівського району Вінницької області. Призупинено та заморожено по причині порушень під час проведення проєктних та будівельних робіт.

- Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для Шпиківської об'єднаної територіальної громади).

- Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Ліпіна, 5 в смт. Шпиківі Тульчинського району.

### ***Забезпечення надання якісних соціальних послуг***

До даного напрямку включено **7 проєктів**, з яких *реалізовано - 2 проєкти* , **3 проєкти** реалізуються.

Проєкт «*Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку – інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижавка*» реалізувався за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершені роботи з утеплення фасадів та внутрішнє опорядження. Завершено будівництво та введено в експлуатацію. Освоєно 4908,68 тис. грн.

Проєкт «*Реконструкція І поверху приміщень Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян по вул. Гагаріна, 20 б в смт Вороновиця*» реалізовано за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершено будівництво. Освоєно 4361,0 тис. грн.

Проект «Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 7065,7 тис. грн. Виконано внутрішні інженерні мережі: водопостачання, опалення (влаштовані теплі підлоги), електричні мережі, поштукатурено стіну, залито чорнові стяжки.

Проект «Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та людей з інвалідністю у сільській місцевості» реалізується за рахунок обласного бюджету.

За 2018 рік облдержадміністрацією для людей похилого віку, в тому числі тих, хто проживає у сільській місцевості, організовано та проведено тематичну поїздку до Історико-культурного заповідника «Буша» та екскурсію до Національного музею народної архітектури та побуту, м. Київ.

Організовано та проведено перший дводенний Обласний форум для людей старшого віку «55+», в якому взяли участь 200 осіб з усієї області. В рамках форуму проведено Спортивну естафету для людей пенсійного віку, в якій взяло участь 100 осіб.

У 2018 році у закладах соціальної сфери облдержадміністрацією впроваджено програму активного дозвілля для резидентів 10 закладів соціальної сфери, проведено 4 арт-терапевтичних заходи «Увага крізь творчість», 3 заняття з працетерапії, в яких взяли участь 1120 осіб похилого віку.

Протягом 2019 року облдержадміністрацією організовано та проведено:

-Круглий стіл з ініціативною групою людей старшого віку «Активне довголіття як вимога часу».

-Воркшоп «Організація роботи з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

-Тематичну зустріч людей старшого віку з молоддю «Єднання поколінь». Також, проведено заходи для осіб пенсійного та передпенсійного віку «Активне довголіття» у Тиврівському будинку-інтернаті геріатричного профілю та у відділенні стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тиврівського району.

-Дводенний Обласний форум для людей старшого віку «55+», в якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області.

-Продовжено реалізацію інноваційного престиж-проекту «Від пасивності до пасіонарності» у Могилів-Подільському, Ямпільському, Літинському, Погребищенському, Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ, в рамках якого проведено «круглі» столи з людьми старшого віку у Томашпільському, Літинському та Погребищенському районах.

- «Ярмарок активностей» у Погребищенському районі.

Також, проведено арт-терапевтичні майстерні для осіб з інвалідністю внаслідок ментальних порушень у Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та у психоневрологічному відділенні Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (Вороновицька філія).

Облдержадміністрацією спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» організовано та проведено:

- інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли участь 30 осіб - мешканці Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та пенсіонери, які проживають у Вінницькому та Калинівському районах. Також, для резидентів цього пансіонату, Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та підопічних територіальних центрів соціального обслуговування Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської об'єднаної територіальної громади організовано та проведено тематичну поїздку до Національного дендрологічного парку «Софіївка».

- заходи з активного дозвілля для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю у Подільському зоопарку для резидентів Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю, мешканців Жмеринського та Літинського районів проведено. У вересні 2019 році для осіб старшого віку, які проживають у Калинівському, Вінницькому, Літинському, Піщанському, Чечельницькому, Барському та Шаргородському районах організовано тематичну екскурсію до Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря.

- заходи для людей старшого віку та молоді «Єднання поколінь» у м. Вінниці та у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

У грудні 2019 року Департаментом спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» організовано та проведено тематичну екскурсію для дітей та молоді, які перебувають у Стрижавському дитячому будинку-інтернаті та у Вінницькому обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» до Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас.

Спільно з громадської організацією "Гармонія" проведено ярмарок виробів ручної роботи "Душею створена краса".

Спільно з громадською організацією «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації» проведено конкурс розробки та виготовлення індивідуальних пристосувань для осіб з інвалідністю «Територія самостійного життя».

У I кварталі 2020 року з метою створення цілісної, ефективної системи надання соціальних послуг в установах соціального захисту населення області проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями.

Спільно з Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР» в лютому 2020 року розпочато проведення серії семінар-навчань «Поліпшення якості соціальних послуг в інституціях соціального захисту населення Вінницької області» для директорів/заступників/завідувачів відділень, соціальних працівників (робітників), медичних сестер обласних комунальних закладів системи соціального захисту та відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Спільно з громадською організацією «Соціально-Культурний простір» у березні 2020 року проведено воркшопи «Організація роботи та дозвілля з особами з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату та Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» у лютому 2020 року проведено робочі майстерні «Робота з дітьми та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників та клієнтів Стрижавського дитячого будинку-інтернату, Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату; воркшоп «Організація роботи та активного дозвілля та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Антопільського психоневрологічного будинку-інтернату; семінар «Розвиток соціальних послуг в об'єднаних територіальних громадах» для представників органів соціального захисту населення та об'єднаних територіальних громадах.

Спільно з громадською організацією «Соціально-активна спільнота» у березні 2020 року проведено арт-терапевтичні майстерні для клієнтів у закладах соціальної сфери області.

Спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» у лютому та березні 2020 року проведено серію тренінгів «Попередження професійному та емоційному вигоранню працівників закладів соціальної сфери» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату, психоневрологічного відділення Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (Вороновицька філія) та Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату.

Спільно з громадською організацією «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» у березні 2020 року розпочато навчання команди спеціалістів

(лікар-психотерапевт, практичний психолог, логопед, фізичний реабілітолог, соціальний педагог, координатор команди) з метою впровадження послуги раннього втручання, в тому числі в режимі on-line.

Спільно з громадською організацією «Час активного життя» у березні 2020 року розпочато реалізацію регіонального соціально-орієнтованого інноваційного престиж-проєкту «Від пасивності – до пасіонарності» для осіб старшого віку, які припинили трудову діяльність, у Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Бершадському, Піщанському, Чечельницькому районах.

Спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» у 2020 році розпочато реалізацію проєкту «Жити на рівних», спрямованого на створення «дорожньої карти» для дітей з особливим освітніми потребами, які не навчаються у спеціалізованих школах, для можливості їх підготовки до професійної зайнятості та впровадження в загальноосвітній процес.

Проєкт «*Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства*» реалізується за кошти Фонду народонаселення ООН та обласного бюджету (частково). Проведено поточні роботи по ремонту другого поверху приміщення.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проєкти:

- Реконструкція житлового корпусу №2 Ладижинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.
- Реконструкція житлового корпусу №3 Ладижинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.

***Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення***

До даного напрямку включено **28 проєктів**, з яких *реалізовано – 10 проєктів*, **6 проєктів** реалізуються.

**Дорожня галузь** включає **7 проєктів**, із них *реалізовано 2 проєкти*, **1 проєкт** реалізується.

Завершено наступні проєкти:

- «*Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в м. Іллінці Іллінецького району*», фінансування здійснювалося за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. В рамках проєкту здійснено роботи на двох ділянках: від перехрестя з вул. Слов'янська до буд. №70 та від буд. №70 до буд. №26. Загальна площа виконаних робіт становить 5764 м<sup>2</sup>. Використано 2967,0 тис. грн.

- «*Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голицька (від перехрестя з вул. Незалежності до перехрестя з вул. Світла) в м. Іллінці, Іллінецького району*» проведено за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє покриття площею 3540 м<sup>2</sup> на суму 1491,8 тис. грн.

Проєкт «*Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського району*» реалізується за рахунок місцевого бюджету та інвесторів (дольова участь співучасників проєкту: СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос"). Освоєно 1127,4 тис. грн. Освоєно – 90,1%. У звітному періоді кошти не виділялися.

У звітному періоді проєкти не реалізовувались у зв'язку з відсутністю коштів:

- Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської ОТГ.
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка Іллінецької міської ОТГ.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красненьке Іллінецької міської ОТГ.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красненьке – Л.Гора Іллінецької міської ОТГ.

**Водопровідно-каналізаційне господарство** включає в себе **6 проєктів**, із них реалізовано **3 проєкти**, реалізується **1 проєкт**.

Завершено наступні проєкти:

- «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Іллінци (по вулицях Морозівська – 2 км, Залізнодорожна – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Іллінецького району». Фінансування робіт здійснювалось за рахунок державного та місцевого бюджетів. Виконано 1268 п.м. водогону на суму 839,3 тис. грн.

- «Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, Козятинського району)» реалізувався за рахунок коштів сільського бюджету, територіальної громади, СФГ, приватних підприємців. Використано 1767 тис. грн. Проведено 13 км системи водопостачання.

- «Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський район», який реалізувався за рахунок державного, місцевого бюджетів та кошти партнерів. Використано 1123,7 тис. грн. Проведено 7,5 км системи водопостачання.

Проєкт «Реконструкція очисних споруд в с. Зарванці по вул. Зарічна, 35 Вінницького району» реалізується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Освоєно 805,0 тис. грн.

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проєкти:

- Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику.

- Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів.

**Розвиток інфраструктури територіальних громад** включає в себе **14 проєктів**, із них реалізовано – **5 проєктів** та продовжують реалізацію **4 проєкти**.

Реалізовано проєкт «Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м. Вінниця, вул.Театральна, 15). Молодіжний центр «Квадрат» – це 700 м<sup>2</sup> креативного простору у самому центрі міста Вінниця для продукування та реалізації творчих та бізнесових ідей, наукових, соціальних та громадських ініціатив. Приміщення містить лекторії, лабораторію, коворкінг-зону, студію звукозапису, майданчик для створення on-line радіо і телебачення та проведення заходів на 300 осіб. Центр має сучасну лабораторію для проведення наукових досліджень, виготовлення прототипів власних ідей (3D принтери, лазерний різак, ріжучий плоттер, свердлильний та точильний станки).

Комунальний заклад «Обласний молодіжний центр «Квадрат» у Вінницькій області утворено рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року. Проєкт реалізовано за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 9109,0 тис. грн., обласного бюджету – 1250,0 тис. грн, бюджету громадських ініціатив м. Вінниця – 1 млн грн, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – 600 тис. грн. На утримання та заходи



молодіжного центру штатною чисельністю 15 осіб у 2019 році в обласному бюджеті передбачено 3750,0 тис. грн.

Проект *«Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по вул.Монастирська, 47 в м. Вінниця»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 2710,8 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність.

Проект *«Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організації 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул. Соборна, 70 в м Вінниця»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 3006,81 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність.

В рамках проекту *«ЦНАП в Студенянській об'єднаній територіальній громаді – шлях до нової якості життя»* 28 серпня 2019 року відбулося офіційне відкриття нового ЦНАП у с.Студена. Відповідно до Рішення комісії Мінсоцполітики, Студенянській ОТГ виділено 1180 тис. грн з державного бюджету за робочим проектом *«Капітальний ремонт приміщення по вул.Соборній 29 А для розміщення ЦНАП в Студенянській ОТГ»*, співфінансування з бюджету об'єднаної громади на проведення капітального ремонту в сума 452,2 тис. грн. Крім того, Студенянська сільська рада отримала від Мінсоцполітики України комп'ютерне обладнання та меблі за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Здійснено поставку меблів та комп'ютерного обладнання для облаштування приміщення ЦНАП на суму 532,3 тис. грн. За результатами 1 раунду відбору Студенянська громада визначена учасником Фази впровадження Програми *«U-LEAD з Європою»* в частині створення ЦНАП. Від Програми отримано інституційний супровід. Проведено навчання для спеціалістів ЦНАП та сільської ради. Також найближчим часом буде встановлене програмне забезпечення *«Вулик»*, отримано ознакування для ЦНАП та віддаленого робочого місця та очікуються поставки меблів та комп'ютерного обладнання для віддаленого робочого місця.

Проект *«Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці Вінницького району»* реалізується за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 12717,1 тис. грн. Роботи завершено.

Проект *«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті м. Вінниця»* розпочав реалізацію з 2016 року. Реалізація здійснюється за рахунок місцевого бюджету та грантові кошти (кредитний договір з ЄБРР; Угода надання консалтингових послуг з Мотт Макдональд; Угода надання консалтингових послуг з Сівітта). В загальному освоєно: місцевий бюджет – 41288,6 тис. грн та кошти Гранту – 489,7 тис. євро. та кредитні кошти ЄБРР - 2131,1 тис. євро. Стан реалізації –85%.

Вінницькою міською радою 27.06.2018р. прийнято рішення *«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці»*.

2 жовтня 2018 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Вінницькою міською радою, КП *«Вінницякартсервіс»* та ТОВ *«Віза Україна»*. Меморандум передбачає оплату банківськими картками за проїзд у громадському транспорті.

10 травня 2018 року відбулось підписання контракту між КП *«Вінницякартсервіс»* та компанію з Чехії *«Mikroelektronika»*.

Станом на 01.04.2020р. видано 37740 карток для пільгових категорій населення Вінницької ОТГ.

Обладнанням облаштовано 403 од. транспорту КП *«Вінницька транспортна компанія»* та 90 маршрутних таксі.

Впроваджено сервіс замовлення та поповнення карт на сайті [et.vn.ua](http://et.vn.ua).

Проект «*Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Парпурівці та с.Майдан-Чапельський Хижинецької сільської ради Сокиринецької об'єднаної територіальної громади Вінницького району*» реалізується за рахунок місцевого бюджету. Відремонтовано 7,4 км лінії вуличного освітлення та встановлено 106 світильників. Освоєно 609,6 тис. грн. Роботи будуть продовжені за наявності фінансування.

*Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.* фінансується за рахунок обласного бюджету. У I кварталі 2020 року до бази даних містобудівного кадастру внесено відомості з видачою містобудівної кадастрової довідки по 118 об'єктах для подальшого отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

Проект «*Розроблення містобудівної документації*» реалізується за рахунок обласного бюджету. За I квартал 2020 року затверджено 76 генеральних планів населених пунктів області, 77 планів зонування, 138 детальних планів території та 3 схеми планування територій

В звітному періоді, в зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проекти:

- «*Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока Іллінецької міської ОТГ*» - відбору ЄС.
- Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена.
- Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
- Освітлення вулиць - безпека і затишок, с. Махнівка, Козятинський район.
- Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою вул. Соборна, 70 в м. Вінниця.
- Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по вул.Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс.

#### ***Розвиток туристичної галузі***

Зазначений напрям включає в себе **8 проєктів**, із них **1 проєкт** реалізовано та **4 проєкти** продовжують свою реалізацію.

Проект «*Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства «Віноблагроліс» по вул.Зулінського, 9, м. Вінниця*» реалізовувався за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, вартість його складає 6983,7 тис. грн. Будівництво комплексу завершено.

В рамках проєкту «*Розвиток сільського зеленого туризму*»:

- у 2018 році проведено семінар на тему: «Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні». Учасниками заходу стали фахівці та експерти з різних областей України, представники туристичного бізнесу Вінниччини, а також зацікавлені особи, що бажають займатися даним видом діяльності. В ході семінару експерти ознайомили присутніх з особливостями нормативно-правового регулювання, стандартами якості, кластерним підходом та успішним досвідом залучення грантових коштів в сферу сільського зеленого туризму, а також можливими джерелами фінансування для започаткування власної справи.

- у 2019 році проведено 2 семінар «Успішні практики розвитку сільського зеленого туризму в регіоні» на території зеленої садиби «Подільська родина» у с. Гайове Барського

району та «Сучасні підходи до розвитку сільського зеленого туризму» на території комплексу «ART-драбина», с. Буша, Ямпільський район.

- за I квартал 2020 року кошти не виділялися.

В рамках проекту «Популяризація туристичного-рекреаційного потенціалу області» за 2018 рік організовано та проведено 2 екскурсії для дітей-сиріт Брацлавського будинку-інтернату та дітей з інвалідністю, які є вихованцями міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» по туристичних об'єктах м.Вінниці. Діти відвідали Подільський зоопарк, планетарій, музей мініатюр, прийняли участь в науковому шоу у музеї науки та стали пасажирами екскурсійного трамваю «Везунчик». Також, дітям було презентовано туристичну сувенірну продукцію та солодоші.

У звітному періоді проект не реалізовувався.

В рамках реалізації проекту «Промоція туристичного потенціалу»:

- за 2018 рік було організовано та проведено 2 виїзні обстеження об'єктів туристичної інфраструктури (палаці, парки, садиби) Жмеринського, Барського, Мурованокуріловецького, Тростянецького, Крижопільського та Піщанського районів. Метою поїздок було проведено обстеження та визначення потенційно привабливих для туристів об'єктів, зокрема, палаців, відповідних закладів харчування та розміщення, з подальшим включенням їх до туристичних маршрутів. Новостворені маршрути пропонуються потенційним туристам, що віддають перевагу індивідуальним подорожам та туристичним операторам, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку туристичних послуг.

Також було організовано та проведено проматур об'єктами туристичної інфраструктури Барського, Жмеринського та Вінницького районів (Садиба М. Чихачова, 1906 рік, с. Митки Барського району; Палац і парк садиби Вітославських-Львових, с. Чернятин Жмеринського району; Кінно-спортивний клуб «Вінниччина», с. Агрономічне Вінницького району; Садиба «Катерина» та гідрологічний заказник «Ільківський став», с. Ільківка Вінницького району). Визначено потенційно привабливі для туристів об'єкти, які будуть включені до нових, переважно індивідуальних маршрутів, а також сприятимуть промоції Вінниччини як регіону з унікальними туристично-рекреаційними можливостями.

Проведено семінар «Промоція туристичних об'єктів Вінницької області». В рамках даного заходу презентовано дитячий туристичний буклет «Вінниччина – подорож за враженнями», реалізовано промо-компанію в соціальних мережах на інформаційних порталах.

- у 2019 році було організовано та проведено 6 виїзних обстежень об'єктів туристичної інфраструктури 10 районів Вінницької області, в тому числі було оглянуто палацово-паркові комплекси, музеї, об'єкти історико-культурної спадщини, садиби зеленого туризму, заклади харчування та розміщення туристів, а також водний маршрут по річці Південний Буг на території ландшафтного парку «Немирівське побужжя».

За результатами проведених заходів, обстежені туристичні об'єкти рекомендовані туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів.

- за I квартал 2020 року кошти не виділялися.

В рамках проекту «Представлення туристично-рекреаційної галузі області» :

- за 2018 рік офіційна делегація Вінницької області відвідала:

19-22 квітня - X міжнародну виставку сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м. Кельце), яка проходила у другому за величиною виставковому центрі Республіки Польща – Targi Kielce, у Сьвентокшиському воєводстві Республіки Польща. У виставці також прийняли участь представники турбізнесу, туристичні організації, державних органів з Чехії, Литви, Угорщини та відвідало понад 20 тисяч відвідувачів.

28-30 березня - міжнародну туристичну виставку UITT 2018: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» в м. Києві. Це 24-та туристична виставка, в якій прийняли участь міжнародні туристичні організації, національні і регіональні туристичні комітети, представники

держструктур, медіа та туристичного бізнесу (Coral Travel, ANEX Tour, Join UP!, TUI, Feeria, Travel Professional Group, Pac Group).

В заході прийняли участь 24 країни, серед яких компанії з Болгарії, Греції, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії, Китаю, Кіпру, Куби, Мальти, Мальдівської Республіки, Малайзії, Марокко, Словаччини, Словенії, США, Палестини, Туреччини, Тунісу, України та Шрі-Ланки. А також, вперше учасниками стали компанії: Ernest Airlines, Adria Airways, Sanya Shengda TA, Online Bistro, 4Travel, Gino Paradise Aquapark, Pandora Travel, Tskaltubo Tourism Center, Doris, Louis Hotels Public, Enjoy Tatras, Atlantida Boutique Hotel, Hit Alpinea Kranjska Gora, Grand Hotel Rogaska, Sava Rogaska, Museum Hotel, Sava Hotels & Resorts, Зелена Буча, Plumeria Maldives та інші.

- 19-22 квітня 2019 року офіційна делегація області прийняла участь у ювілейній X міжнародній виставці сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м.Кельце), яка проходила у другому за величиною виставковому центрі Республіки Польща – Targi Kielce, у Сьвентокшиському воєводстві Республіки Польща.

- за I квартал 2020 року кошти не виділялися.


У звітному періоді в зв'язку з відсутністю коштів не реалізовувався проєкт *«Виготовлення проєктно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастіону пам'ятки».*

У звітному періоді проєкти не реалізовувались у зв'язку з відсутністю коштів :

- «Промоція традиційних продуктів Вінницької області».

- «Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення».

**Директор Департаменту  
міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку  
облдержадміністрації**



**Володимир МЕРЕЖКО**

№	Назва проєкту	Територіальна ознака проєкту (назва району, декількох районів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у запитовий період		Сума вибраних коштів у запитовий період		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів				Сума виконаного плану заходів (у відсотках від загальної фактичної підписаної/замовленої суми)	Проблемні питання, в разі не виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та заходи на місцях/вирішення)						
			плановані	фактичні	з початку реалізації проєкту	в запитовий період	фінансовані	фактичні	прогнозовані	фактичні	плановані	відхилення (+/-)								
															кв. 1	кв. 2	кв. 3	кв. 4	кв. 1	кв. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області</b>																				
<b>Безпека життєдіяльності населення області</b>																				
1.1.7	Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	Капітальний ремонт загальної дачної урочища «Власове» протяжністю 4 км. с. Велика Кістниця Ямпільського району Вінницької області	Ямпільський район	2018-2020	2018-2020	1200	0	0,0	0,0	1200	0	0	1200	Протяжність км	4	4	0	0	300%		
1.1.3	Створення центру безпеки в Студеницькій об'єднаній територіальній громаді	Студеницька ОТГ	2018-2019	2018-2020	45	0	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	у звітному періоді кошти не виділялися
1.1.3	Створення центру безпеки громадян у Шинківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Ділля, 14 в с.г. Шинків Тульчинського району Вінницької області	Шинківська ОТГ	2019-2020	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	у звітному періоді кошти не виділялися
1.1.3	Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громадян, запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню	Бабчинська ОТГ	2018-2019	2018-2020	5000	0	0	0	5068	0	0	5068	об'єкт	1	0	0	0	0	0	у звітному періоді кошти не виділялися
<b>Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі оборонної роботи</b>																				
1.2.5	Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдавський кордон на 2017-2021 роки	Вінницька область	2017-2020	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдавський державний кордон	0	9	0	0	0	0	У звітному періоді фінансування заходів програми не здійснювалось
<b>Виконання патріотизму та формування громадянської діяльності в широких верствах суспільства</b>																				
1.3	Сума перешкоди військово-спортивного комплексу у м.Ладизин	м. Ладизин	2018	2020	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	Паркан	14	240	0	-240	-	-	Відсутність фінансування заходів програми
<b>Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону</b>																				
<b>Розвиток сектора економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села</b>																				
2.1	Створення умов для захисту правочин і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району	Томашпільський район	2015-2017	2015-2020	22830,5	0	0	0	22830,5	0	0	22830,5	Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано приміщення та технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	Проект реалізується згідно графіку
2.1	Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримави від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений	-	-	-	-	-	-	

2.1	Формування агропротекційних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проект був поданий на конкурс проєкту регіонального розвитку, за кошти державного бюджету, отримав від Європейського Союзу, але до періоду перебігу не включений	у звітному періоді кошти не виділялися
2.2																					
2.1	Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РКО) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		у звітному періоді кошти не виділялися
2.2																					
2.1	Забезпечення обладнання сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшій ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		у звітному періоді кошти не виділялися
2.2																					
2.1	Створення Аграрного кластера у Вінницькій області	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		у звітному періоді кошти не виділялися
2.2																					

**Енергоєфективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика**

2.4	Будівництво сонячних електростанцій у Пидкарпатському та Черкаському районах	Підкарпатська та Черкаська області	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Виділено земельна ділянка площею 53 га і 34,5 га в с. Луги.
2.4	Будівництво біогазового комплексу у с. Висілка Агротехнологічного ПАТ «Миронівський хлібопродуцент»	Тулунський район, с. Висілка	2018-2019	2019	775000	0	0	0	0	0	565800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73% У червні 2019 р. введено в експлуатацію 1 чергу біогазової станції потужністю 12 МВт.
2.4	Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та інших енергоєфективних проєктів	Вінницька область	2019-2020	2020	298,4	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Створено ПС «артур» на війні відображені як загальні дані про технічний потенціал біогазу у розрізі району області

**Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжрайової донорської допомоги**

3.1	Промислова розробка Старожанського родовища гранітів та мігматитів	Сторожанський район та прилеглий район	2018	2018	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108%	
3.1.3	Проведення шіротного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2020	764,9	0	0	0	0	0	764,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Проведення VIII Міжрегіонального інвестиційного форуму «Вінницька - бізнес в центрі України» - вересень 2020 року.
3.1.3	Розвиток системи спектромії підтримки проєкту залучення інвестицій	Вінницька область	2018-2020	2020	124	29	29	29	29	29	300	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Розроблено оновлений Інвестиційний портал Вінниччина. Шостий етап ознайомлення інформація

**Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу**

2.1	Створення регуляторного хабу	Вінницька область	2018-2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено
2.2	Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-амбасад	Вінницька область	2018-2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено
2.1	Рух підприємств Я для мост громад	Вінницька область	2018-2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено
2.1	Створення регіонального центру підтримки підприємств	Вінницька область	2018-2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено

**Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

4.3	Організація збору твердих побутових відходів на території Брашлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення	Брашлавська ОТГ	2018	2019	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	1	100% закріплено світловод
-----	--	-----------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---------------------------

4.3	Будівництво сортувального лесу твердак побутових відходів на території Телишківського району (проект здійснено на "Придбання пресу для пакування твердак побутових відходів (пег-бутака) та обладнання для складання пакувальних твердак побутових відходів")	Телишківський район	2018	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцеві бюджети	340,3	0	0	0	0	0	71,6	71,6	прес для пакування твердак побутових відходів	шт.	1	1	0	100% Придбано прес, облаштовано асф	-	кошти у звітному періоді не вийшли
4.3	Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттєсортувальної станції	м. Жмеринка	2018	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не вийшли
4.3	Будівництво станції сортування твердак побутових відходів площею 20 т на території на території Сербійської сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області	Могилів-Подільський	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не вийшли
4.3	За чисте довкілля	Мельниківська ОТГ	2018 р	2019 р	ДФРР Мислевий бюджет	245	0	0	0	0	0	245	245	Кількість контейнерів	шт.	18	20	2	100% Закуплено 20 контейнерів та встановлено 10 майдаників	-	-
4.3	Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердак побутових відходів в с.мт Оратав Вінницької області	с.мт Оратав	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	У зв'язку з неможливістю самостійного просвіту по Оратаву прийнято рішення пропинити його реалізацію
4.3	Запровадження роздільного збирання твердак побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцевий бюджет	194,7	0	0	0	0	0	194,7	194,7	контейнери майданики	шт.	4	4	0	100%	-	-
4.1	Підготовка та проведення шкільних обласних економічних конкурсів	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зайняття заходів щодо відновлення кориних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду: садово-паркового мисгетпа	Вінницький, Жмеринський, Мурованокрунський мий, Оратавський, Телишківський, Чернівецький, Шаргородський райони	2018	2018	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	5200	0	0	0	0	0	5200	5200	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	об.	17	17	7	100% Проведено розчищу: 17 парків	-	-
4.2	Реконструкція берегозапрудильних споруд з очисною рідла річки Десна від устя до мостового шляхпрокладу автодороги Вінниця-Калінівка протяжністю 900м в межах с.мт. Суржівка, Вінницького району, Вінницької області	Вінницький район	2018-2020	2019	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	6080	0	0	0	0	0	6080	6080	виконано робіт	%	100	100	0	100%	-	-

Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.

Підвищення рівня якості освіти																					
2.4	ЗОН І-ІІІ ступенів по вул. Суворова, 1 с. Заславка Шаргородського району - будова незалежної будівлі	с.Заславка Шаргородський район	2018-2020	2018-2020	ДФРР місцевий бюджет	3063,2	0	0	0	0	0	4401	3063,2	введення в експлуатацію	об'єкт	0	0	0	100% введено в експлуатацію, отримано сертифікат готівності	-	-
2.4	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів с. Кельбіва, Ямпільського району, Вінницької області	с. Кельбіва Ямпільського району	2018	2019	районний бюджет	1820,3	0	0	0	0	0	1820,3	1820,3	школа	об'єкт	0	0	0	Проводяться ремонтні роботи	-	-
2.4	Реконструкція Червоноської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в дошкільній навчальній заклад «Сонечко»	с. Мельників, с. Червоно Мельниківська ОТГ	2018	2019	ДФРР	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Створення центру безпеки в Суржівській об'єднаній територіальній громаді	Суржівська ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Реконструкція будівель поліцейських по-агентах садок по вул. Довга в с.мт. Шпиків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018-2019	2018-2020	державний місцевий бюджет	5853,892	0	198,8	0	198,8	0	6052,7	6052,7	введення в експлуатацію	об'єкт	1	-	-	-	-	-

Код	Назва проекту	Рік	Бюджет	Суб'єкт	Об'єкт	Статус	Вартість	Кількість	Відсоток	Примітки	Період	Вид коштів
2.4	Реконструкція частини Торківської ДШ І-ІІІ ступеня на дитячій садовій ДНЗ по вул. Віола — Володимирівська, а. в с. Торки, Тульчинського району.	2018	0	ДПРР міський бюджет	0	0	0	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не надходили
5.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
6.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Леніна, 124, с. Верба Чесельницького району	2018	0	ДПРР міський бюджет	0	0	0	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не надходили
5.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
6.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Ново-будівництво дитячого садка (дів'ячого навчального закладу) на 80 місць по вул. Жанава, в с. Жданівка Хмельницького району.	2018-2020	0		0	0	0	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не надходили
5.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
6.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Реконструкція будівлі турпокету на дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чесельницького району.	2017-2018рр.	5704	ДПРР міський бюджет	5704	0	0	0	5704	0	1	98%
5.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
6.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Реконструкція (впровадження енергозберігаючих заходів) приміщення школи у с. Сокол Чортківського району.	2018	1159,3	Міський бюджет	1159,3	0	0	0	1159,3	0	-	45%
5.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
6.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4	Реконструкція приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 по вул. Героїв України (буш: Вул. К. Маркса), 90 в с. Крижопіль	2018	18957	державний обласний бюджет	18957	0	0	0	18957	144	144	100%
5.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 19.09.2018 р., серія ВН 162182620658
6.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 19.09.2018 р., серія ВН 162182620658
2.4	Школа, с. Голчиця, Потребіщенського району, будівництво	2018-2019	60	обласний бюджет	56,3	0	0	0	56,3	0	0	45%
5.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	Здійняється корегування ПКД
6.1		2019	0		0	0	0	0	0		-	Здійняється корегування ПКД
2.4	Місцевий заклад загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с. Соонка Вінницького району	2018-2019	48276	державний обласний районний бюджет	48276	0	0	0	48276	260	260	100%
5.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 28.08.2018 р., серія ВН 162182400310
6.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 28.08.2018 р., серія ВН 162182400310
2.4	Реконструкція Суцьківського дитячого навчального закладу «Пролетар» по вул. Гагаріна, 10 в с.г. Суцькині Тиврівського району.	2018-2020	4621,2	державний обласний районний бюджет	4621,2	0	0	0	4621,2	320	0	45%
5.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надійшли
6.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надійшли
2.4	Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювання ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Номіральський професійний ліцей»	2018	2892,6	Державний бюджет	2892,6	0	0	0	2892,6	2	2	100%
5.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надійшли
6.1		2018	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надійшли
Покращення станів медичного обслуговування населення області												
2.4	Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного центру службово-медико-санітарної допомоги	2018	0	Районний бюджет, державний бюджет	0	0	0	0	0	1	1	Відсутність коштів
5.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	Відсутність коштів
6.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	Відсутність коштів
2.4	Реконструкція ФАП у с. Лелітка	2019	0	Лелітська сільська рада	0	0	0	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не надійшли
5.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надійшли
6.1		2020	0		0	0	0	0	0		-	кошти у звітному періоді не надійшли



2.4 5.2.16 6.1	Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у с/т Тетіїву	Тетіївський район	2018	2020	Державний, обласний, районний бюджети	20000	0	0	0	0	20000	20000	Кількість закладів охорони здоров'я, які відновлюють виконав. ДІН В.2.2-17-2006.	0	100	0	54,0%	Планується придбання та встановлення ліфту, облаштування підвального прирощення
2.4 5.2.16 6.1	Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Кієвська, 68 в м. Вінниця	Вінницька область	2017-2018	2020	державного, місцевого бюджетів	259995,2	74282,2	23055,3	23055,3	244202,4	153320,7	153320,7	Кількість змершень на дабу	0				
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція фасаду пам'ятки архітектури національного значення - «Слава у П'ятилику» «Легієв виласи» (корпус №1) ок. №358/2 - будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного онкологічного експериментального центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження пам'ятки архітектури національного значення					у звітному періоді кошти не виділено
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі, Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)	Вінницька область	2017-2018	2018	Добр обласний бюджет	22599,43	0	0	0	22600,6	22599,43	22599,43	Покращення якості надання спеціалізованої онкоурологічної допомоги хворим, покращення лікувально-профілактичних санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні			100%		
5.2.16 6.1	Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницького обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова	Вінницька область	2018	2019	державний Обласний бюджет	97500	0	0	0	97500	97484	97484	Забезпечення належних умов лікування та допомоги хворих				заплановано	
5.2 6.1	Складає розуміть: системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинного патологією	Вінницька область	2015-2020	2018-2020	Полна МБРР, тис.дол.США	23 304,60	667,3	0	667,3	9 446,3	9 446,3	9 446,3	К-ть пацієнтів, що отримали спеціальну допомогу (інфаркти міокарду з сльозивою стенту ST за період запланування	216	100	-116	Проект реалізується відповідно графіку	
2.4 5.2.16 6.1	Капітальний ремонт (підсилення балонів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження будівлі лікувального корпусу, забезпечення належних умов перебування хворих в лікарні	596	0	-596	кошти у звітному періоді не виділено	
2.4 5.2.16 6.1	Капітальний ремонт мережі водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Забезпечення лікарні безпекою ним водостоків чашням				кошти у звітному періоді не виділено	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	1910,72	0	0	0	1910,72	1910,72	1910,72	введення в експлуатацію	0	0	0	100% завершення будівництва, очікується достаршок готовності	

2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі корпусу №15 - Відділення мікрорегіонарті ося, відділення теплопостачання, пультів автоматичного управління - Вінницької області - клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	7281,9	1582,102	354,6	354,6	354,6	6882,56	6885,6	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Подано декларацию на реєстрацію. Отримано відому ДАБІ	у звітному періоді коштів не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Розширення 2-х поверхового корпусу, лікувально-діагностичного відділення на території обласної флюоропальничної лікарні по вул. Шолом Алейського, 8, м.Хмельницький - реконструкція	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	4780,9	0	0	0	0	4780,9	4780,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0		у звітному періоді коштів не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46 (КОРПУС 7)	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	23602,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23485,3	23485,3	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	роботи виконуються	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке шосе, 84 в м.Вінниця	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	1082	0	0,0	0,0	0,0	343,5	343,5	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0		у звітному періоді коштів не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул.Пирогова 46	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	4289,0	109	109,0	109,0	109,0	4289,0	4289,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	100% реконструйовано систему водопостачання, дані труби	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція опалювальної системи з закритою котлою на селі Сажань, бач спеціального медичного призначення в с.Раківці Лісові Шаргородського району	с.Раківці Лісові Шаргородського району	2018	2018-2019	Обласний бюджет	70	0	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	проект на експертизу	у звітному періоді коштів не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція I-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фізіотерапія» с.Боківки, Вінницького району, Вінницької обл	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	6000,00	0	0,0	0,0	0,0	6000,00	5467,46	Підприємство ставалою перевіркою контролю за тобразувальюю					звернувшись будівельні роботи	у звітному періоді коштів не виділялися
5.2.16 6.1	Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Лісовській обласній лікарні вільного часу для дітей з обмеженими фізичними здатностями центральної першої системи, перушішим педсика і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами	Вінницька область	2018	2020	Міський бюджет	420	0	0	0	0	420	420	Покращення якості надання послуг вільного лікування для осіб з захворюваннями опорного лікування	осіб	200			На даний час відсутні кошти	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікарювк: Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Забезпечення					На даний час відсутні кошти	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу "Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов лікування та доглядку хворих					На даний час відсутні кошти	
5.2.13 6.1	Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020		0	0	0	0	0	0	0							
2.4 5.2.16 6.1	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги вилучаю до сучасних вишок (забезпечення сучасним санітарним автомобілем)	Вінницька область	2018	2020	ДФРР Обласний бюджет	200633,5	0	0	0	0	23211,80	200633,5	Кількість автомобілів автотранспорту	од.	3	90	+87	2018 р-заклучено 3 спеціальних санітарних автомобілі 2019 р-придбана 87 санітарних автомобілів	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованої лікарні для дорослих «Смеринівка» по вул. Смеринівська,1 с. Смеринівка Жмеринського району	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	1200	0	0	0	0	724,7	724,7	Підприємство ріння комфорту при стаціонарному му лікуванні						у звітному періоді коштів не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями опорно-рухового апарату. Тульчинського обласного будинку дитини	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	4288,33	0	0	0	0	4288,33	4288,33	Підприємство ріння комфорту при стаціонарному му лікуванні						у звітному періоді коштів не виділялися

2.4	Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жеринська лікарня відомого лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жеринця	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	5049,23	0	0	0	5049,23	0	0	0	0	0	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному му лікуванні	5049,23	0	0	0	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4	Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жеринська лікарня відомого лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жеринця	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	
2.4	Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Паркова, 48 в м. Вінниця	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	4338,20	0,00	0,00	0,00	4338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	введення в експлуатацію	4338,20	0	0	0	завершувалась будівельні роботи
2.4	Реконструкція I поверху (6-й поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (зімба невя). Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з трибуловою по вул. Хмельницьк шосе. (08 в м. Вінниця)	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	14566,45	5032,2	5032,17	5032,17	14566,45	5032,17	5032,17	0	0	0	введення в експлуатацію	14566,45	0	0	0	Роботи завершено. Оформляється декларація про готовність до експлуатації
2.4	Реконструкція приміщального відділення адміністративного корпусу Липовської обласної лікарні відомого лікування дітей з органічним порушенням центральної нервової системи та порушенням психіки і опорно - рухового апарату по вул. Паркова, 109 в м. Липівці	Вінницька область	2018-2019	2019	Обласний бюджет	1896,4	0	0	0	1896,4	0	0	0	0	0	Створення належних умов для прийому на лікування дітей з об'єктивними особливими потребами	1896,4	0	0	0	100%
2.4	Закупівля автомобіля та місячного обладнання з метою створення мобільної абулаторії для надання високоякісної медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні захворювання	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	1500	0	0	0	Закуплено автомобіль та обладнання. Створено мобільну абулаторію
Створення належних умов для розвитку культурної сфери																					
2.4	Реконструкція будівлі обласної культури в с. Лєтєвка Тростянецького району	с. Лєтєвка, с. Свєрнівка Тростянецький район	2017-2019	2017-2020	ДОРР, Місцевий бюджет	1187	0	0	0	1187	0	0	0	0	0	Введення в експлуатацію об'єкта соціально-культурного призначення	1188	0	0	0	Замовлено нове покрівля, заплановано стіжки під підлогу, встановлено вікна, змонтовані сходові марші
2.4	Сучасна публічна бібліотека - центр розвитку та розвитку особистості	Стужинська ОТГ	2018	2020	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Введення в експлуатацію об'єкта соціально-культурного призначення	0	0	0	0	0
2.4	Капітальний ремонт будівлі культури по вул. Незалежності, 64 в селі Шинка Тульчинського району Вінницької області	Шинківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	місцевий бюджет	1344,1	0	0	0	1354,5	0	0	0	0	0	ремонт даху будівлі культури	1344,1	0	0	0	0
2.4	Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Славського по вул. Тетянівській, 13, м.Вінниця - реставрація з реконструкцією	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	19485,2	18185,2	18185,2	18185,2	19485,2	18185,2	18185,2	0	0	0	введення в експлуатацію	19485,2	0	0	0	0
2.4	Реставрація пам'яток архітектури національного значення «Башта та чотири» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипаварійні та консерваційні роботи	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	7897,789	5460,8	5460,8	5460,8	7897,789	5460,8	5460,8	0	0	0	введення в експлуатацію	7898	0	0	0	0
2.4	Капітальний ремонт фондосховища Вінницького обласного краєзнавчого музею	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	збільшення ємності фондосховища	0	0	30	0	-30



2.4.	Реконструкція житлового корпусу №3 Лавренківського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Дзюзеріє Тульчинського району	Вінницька область	2018	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	
5.7.	Створення груп розвитку та соціальної активності людей похилого віку та людей з інвалідністю у сільській місцевості	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	35	0	10	9.5	635	633.5	кількість проведених заходів	шт.	32	32	0	0	Заходи проведені				
5.7.	Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Кошти Фонду народонаселення в ООН та обласний бюджет (частково)	86	0	0	0	86	86	кількість осіб, які отримали послуги	особи	0	37	0	0	Проведено поточні роботи по ремонту, друтого поверну приміщення				
5.7.	Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижівського дитячого будинку-інтернату, вул. Новобатьківська,39, снт. Стрижівка	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	5015,8	0	0	0	5015,8	4908,68	проведення утеплення житлового корпусу б/т	% виконаня	0	0	0	0	завершено будівництво, 100%				
5.7.	Реконструкція I поверху приміщення Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян по вул. Гагаріна, 20 в снт Ворошиків	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	4361,0	0,0	0,0	0,0	4361,0	4361,0	ведення в експлуатацію	л.об'єкт	0	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 20.12.2018 р., серія ВН 162183542438				

**Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг населенню**

Дорожня галузь																						
Код	Назва	Регіон	Рік	Рік завершення	Джерело фінансування	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Площа		кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кошти у звітному періоді не виділено	
												1475,2	1491,8									
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вулиця в м.Ліпіві Ізницького району: 1) від перехр. з вул. Слово зникає до буд. №70 2) від буд. №70 до буд. №26	Ізницький ОТГ	2018	2018	державний, обласний, місцевий бюджет	1489,2	0	0	0	1489,2	1475,2	Площа	3099	3099	0	0	0	0	100%			
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голшанка (від перехр. з вул. Незалежності до перехр. з вул. Світлого м. Ліпіві, Ізницького району.	Ізницький ОТГ	2018	2018	державний, обласний, місцевий бюджет	1491,8	0	0	0	1491,8	1491,8	Площа	3540	3540	0	0	0	0	100%			
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Яголівка Ізницького району ОТГ	Ізницький ОТГ	2020	2020	-	0	0,0	0	0	0	0										виділено на наступні роки	
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красівське Ізницького району ОТГ	Ізницький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0										виділено на наступні роки	
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красівське - Дігори Ізницького району ОТГ	Ізницький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0										виділено на наступні роки	
6.1.11	Капітальний ремонт дороги Угари-Колошівка Ізницького району ОТГ	Ізницький ОТГ	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0										кошти у звітному періоді не виділено	
6.1.11	Капітальний ремонт дороги по вулиці Борсівка села Мехнівка Колятинського району.	с.Мехнівка Колятинський район	2018	2019	МБ (Мехнівська с.р.) дільова участь спільчаниці проекту (СТОВ "Мрія", ФГ "Ніва-Д", ФГ "Золотий колос")	1250,9	0	0	0	1250,9	1127,4	Протяжність дороги	км	1,7	1,2	0,5	0,5	90,1%				кошти у звітному періоді не виділено

**Водопровідно-каналізаційне господарство**


6.1.7	Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаришині, Колятинського району (будівництво мережі водопостачання по селу Дубові Махаришині, Колятинського району)	с. Дубові Махаришині Колятинський район	2018	2018	сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФГ, приватні підприємці	2755,4	0	0	0	2755,4	1765	Протяжність водогону	км.	13	13	0	0	100%				
-------	---	---	------	------	--	--------	---	---	---	--------	------	----------------------	-----	----	----	---	---	------	--	--	--	--





5.5	Розвиток сільського зеленого туризму	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	75	0	0	0	75	75	Кількість проведених семінарів	шт.	5	3	-2	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Популяризація туристичного-рекреаційного потенціалу області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	24,9	0	0	0	24,9	24,9	Кількість проведених сексуарей	шт.	4	2	-2	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Промоція туристичного потенціалу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	185,0	0	0	0	185,0	185,0	Кількість проведених заходів	шт.	10	11	1	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Представлення туристично-рекреаційної галузі області	Вінницька область	2018-2020	2018-2021	обласний бюджет	119,7	0	0	0	119,7	119,7	Кількість туристичних виставок в яких прийнято участь	шт.	6	4	-2	-	у звітному періоді кошти не виділялися

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації



Володимир МЕРЕЖКО