

**З В І Т**  
**про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року**  
**за I квартал 2019 року**

Номер та наменування цілі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна справованість проєктів (назва регіону, дель-кож регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансу- вання у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планована	фактична		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наименовання індикатора (показника)	одичний вимір	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхи-лення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області</b>																			
<b>Безпека життєдіяльності населення області</b>																			
1.1.7	Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	У звітному періоді фінансування заходів програми не здійснювалось	Відсутність фінансування заходів програми
1.1.4	Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області	Ямпільський район	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	1200	0	0,0	0,0	1200	1200	Протяжність	км	4	4	-	100%	-	
1.1.3	Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді	Студенянська ОТГ	2018-2019	2018-2019	Місцевий бюджет	45	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	виготовлено ПКД	-
1.1.3	Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Лінійна, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області	Шпиківський ОТГ	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.3	Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню	Бабчинська ОТГ	2018-2019	2018-2019	ДФРР, місцевий бюджет	5000	2800	521	521	2200	2200	об'єкт	1	0	0	0	20%	-	
<b>Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі оборонної роботи</b>																			
1.2.5	Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки	Вінницька область	2017-2020	2019-2020	Обласний бюджет, бюджети Могилів-Подільського, Піщанського та Ямпільського районів, міста Ямпілля, сільських рад на території яких розташовані місцеві пункти пропуску	0	0	0	0	0	0	Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон	од.	9	-	-	У звітному періоді фінансування заходів програми не здійснювалось	Відсутність фінансування заходів програми	
<b>Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства</b>																			
1.3	Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у м.Ладизин	м. Ладизин	2018	2019	кошти ГО	0,0	0,0	0	0	0	0	Паркан	м.	240	0	-240	-	Відсутність фінансування заходів програми	
												Кількість перешкод	шт.	9	0	-9			
<b>Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ</b>																			
<b>Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села</b>																			
2.1 2.3	Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району	Томашпільський район	2015-2017	2015-2019	кошти Європейського Союзу кошти ДФРР обласний, районний бюджет	22830,5	0	0	0	22830,5	22830,5	-	-	-	-	-	-	Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано приміщення та технологічне обладнання	Проект реалізується згідно графіку
2.1 2.3	Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включені	-

2.1 2.3	Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений
2.1 2.3	Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств	Вінницька область	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.1 2.3	Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості	Вінницька область	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.1 2.3	Створення Аграрного кластера у Вінницькій області	Вінницька область	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися

**Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика**

2.4	Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому районах	Піщанський та Чечельницький райони	2019	2019	Власні кошти підприємства, інвестори	0	0	0	0	0	0	0	Будівництво сонячних електростанцій	од	3	0	-	виділено земельні ділянки площею 16,3 га в с. Білий Камінь та 53 га і 34,5 га в с. Луки
2.4	Будівництво біогазового комплексу у с.Василівка Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт»	Тулчинський район, с. Василівка	2018-2019	2018-2019	Власні кошти підприємства, кредит ЄБРР	775000	0	0	0	418500	418500	Будівництво біогазового комплексу	од	1	0	90%	У вересні 2018 р. введено в експлуатацію 1 лінію біогазової станції потужністю 10 мВт.	
2.4	Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних енергоефективних проєктів	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет	298,4	0	0	0	300	298,4	Кількість осіб, які скористалися ГІС карту	осіб	200	20	-180	Створено ГІС карту, на якій відображені як загальні дані про технічний потенціал біомаси у розрізі районів області	

**Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги**

3.1	Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів	Сратівський район та прилегли райони	2018	2018	Кошти інвесторів	9000	9000	1200	1200	9000	9000	реконструкція об'єкту	од	1	1	-	100%
3.1.3	Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет, інші кошти	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	Кількість інвестиційних Форум у Вінницькій області	од	3	1	-2	7.09.2018 у м.Вінниця проведено VI Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України»
3.1.3	Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	30	0	0	0	30	30	кількість земельних ділянок придбаних або орендованих	шт.	60	24	-36	Розроблено оновлений Інвестиційний портал Вінниччини. Триває наповнення I квартал 2019 року - орендовано 5 земельних ділянок

**Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу**

2.1 2.2	Створення регуляторного хабу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.1	Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	Звернення	од.	56	36	-20	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.1	Рух підприємців. Я для моєї громади	Вінницька область	2018-2020	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Створення регіонального центру підтримки підприємництва	Вінницька область	2018-2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

**Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

4.3	Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення	Брацлавська ОТГ	2018	2019	Бюджет обласної ради, бюджет селищної ради.	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Відсутність спеціалізованої техніки. В даний час збирання сміття виконується за допомогою трактора з причіпом.
-----	--	-----------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

4.3	Будівництво сортувального цеху твердих побутових відходів на території Теплицької селищної ради (проект замінено на "Придбання пресу для пакування твердих побутових відходів (пег-бутылка) та обладнання для складування пакуваних твердих побутових відходів")	Теплицький район	2018	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцеві бюджети	340,3	340,3	0	0	71,6	71,6	прес для пакування твердих побутових відходів	шт.	1	1	0	100% Придбано прес, облаштовано ангар	-
4.3	Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттесортувальної станції	м.Жмеринка	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області	м.Могилів-Подільський	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	фінансування проекту передбачається з міського бюджету (10%) та фонду охорони навколишнього природного середовища (90%)
4.3	За чисте довкілля	Мельниківська ОТГ	2018 р	2019 р	ДФРР Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	Кількість контейнерів	шт.	18	-	-	-	-
4.3	Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт Оратів Вінницької області	смт.Оратів	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	У зв'язку з некупністю самостійного проекту по Оратову прийнято рішення припинити його реалізацію
4.3	Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцевий бюджет	194,7	194,7	0	0	194,7	194,7	контейнерні майданчики	шт.	4	4	0	100%	-
4.1	Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4.2 4.3	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва	Вінницький, Жмеринський, Мурованокуріловецький, Оратівський, Теплицький, Чернівцький, Шаргородський райони	2018	2018	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	5200	5200	4670	4670	5200	5200	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	од.	17	17	7	100% Проведено розчистку 17 парків	-
4.2 4.3	Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисною руслу річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області	Вінницький район	2018	2018	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	4585	4020	0	0	4020	4020	виконано робіт	%	100	100	0	проведено розчистку русла та облаштовано захисні вали	проведено коригування проекту, потреба у додатковому фінансуванні (2,2 млн.грн.)

**Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.**

**Підвищення рівня якості освіти**

2.4 5.1 6.1	ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського району - будова незавершеної будівлі	с.Зведенівка Шаргородський район	2010-2028	2018-2020	ДФРР місцевий бюджет	3063,2	3063,2	0	3063,2	4401	3063,2	введення в експлуатацію	об'єкт	0	0	0	100% введено в експлуатацію, отримано сертифікат готівності	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області	с. Клембівка Ямпільського району	2018	2019	районний бюджет	1820,3	0	0	0	1820,3	1820,3	школа	об'єкт	0	0	0	Проводяться ремонтні роботи	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Червоноянської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»	с. Мельниківці, с. Червоне Мельниківської ОТГ	2018	2019	ДФРР	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4 5.1 6.1	Створення центру безпеки в Студеняській об'єднаній територіальній громаді	Студеняська ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівель попісінки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. Шпиків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018-2019	2018-2019	державний місцевий бюджет	5853,892	0	0	0	4980,6	5853,9	введення в експлуатацію	об'єкт	1	-	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція частини Торківської ЗШ І-ІІ ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району	с.Вербка Чечельницький район	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4 5.1 6.1	Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмельницького району	Жданівська ОТГ	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району	с.Ольгопіль Чечельницький	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
2.4 5.1 6.1	Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи у с. Сокол Чернівецького району	с.Сокол Чернівецький район	2017р-2018р.	2017р-2019р.	ДФРР місцевий бюджет	5514	1547	1547	1547	5514	4014	об'єкт	од	1	-	-	-	73%	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 по вул.Героїв України (був. Вул. К.Маркса), 90 в смт Крижопіль	Смт Крижопіль та прилеглі села	2018	2019	Місцевий бюджет	1 159, 3	0	0	0	1159,3	1159,3	Енергоносії	Т улп	-	-	-	-	45%	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, Гайсинський район - завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі	с.Михайлівка Гайсинський район	2018	2018	державний обласний бюджет	18957	0	0	0	18957	18957	введення в експлуатацію	уч.місяця	144	144	0	100%	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 19.09.2018 р., серія ВН 162182620658	-
2.4 5.1 6.1	Школа, с.Гопчича Погребищенського району – будівництво	с.Гопчича, Погребищенський район	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	60	0	0	0	56,3	56,3	введення в експлуатацію	уч.місяця	0	0	0	Здійснюється корегування ПКД	у звітному періоді кошти не виділялися	
2.4 5.1 6.1	Реконструкція середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Сосонка Вінницького району	с.Сосонка Вінницький район	2018-2019	2018	державний обласний районний бюджет	48276	0	0	0	48276	48276	введення в експлуатацію	уч.місяця	260	260	0	100%	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 28.08.2018 р., серія ВН 162182400310	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Сутиського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району	смт. Сутиски Тиврівський район	2018	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	дит.місяця	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не виділено	
5.1	Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»	Вінницька область	2018	2018	Державний бюджет	2892,6	2892,6	932,6	932,6	2892,6	2892,6	Кількість отриманих ліцензій	од.	2	2	0	100%	-	

**Покращення стандартів медичного обслуговування населення області**

2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція входної групи адміністративного корпусу Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги	Вінницький район	2018	2019	Районний бюджет, державний бюджет	0	0	0	0	0	0	Безпечний вхід в поліклініку для пацієнтів та персоналу	од	1	-	-	-	-	Відсутність коштів
												Доступність медичних послуг населенню, в т.ч. людям з інвалідністю	послуг	1	-	-	-	-	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція ФАП-у в с. Лепітка	Лепітська сільська рада	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено

2.4 5.2.16 6.1	Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт Теплику	Теплицький район	2018	2019	Державний, обласний, районний бюджети	14100,3	0	3670,3	3670,3	11400,3	14100,3	Кількість закладів охорони здоров'я, які відповідають вимогам ДБН В.2.2-17:2006.	-	-	-	-	Завершення будівництва I, II та III поверхів будівлі	-
2.4 5.2.16 6.1	Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця	Вінницька область	2017-2018	2019	Субвенція з державного бюджету, мський	95308	0	20000	5576,9	95461,5	81038,3	Кількість звернень на добу	Осіб	100	0	-	50,0%	Не отримано кошти з ДФРР
2.4 5.2.16 6.1	Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення - «Садиба у П'ятичанах» «Флігель палацу» ( корпус «Л») ох. № 958/2 – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мінуріна, 32	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження пам'ятки архітектури національного значення	-	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОНД)	Вінницька область	2017-2018	2018	ДФРР обласний бюджет	22599,43	0	0	0	22600,6	22599,43	Покращення якості надання спеціалізованої онкоурологічної допомоги хворим, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні	-	-	-	-	100%	-
5.2.16 6.1	Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова	Вінницька область	2018	2018	державний Обласний бюджет	97500	0	0	0	97500	91500	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	-	-	-	-	закуплено обладнання, проводиться процедура міжнародної закупівлі	-
5.2 6.1	Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією	Вінницька область	2015-2020	2018-2020	Позика МЕРР, тис. дол. США	22 260,00	159,9	528,5	528,5	5 915,0	5 915,0	К-ть пацієнтів, що отримали стентування при гострому інфаркті міокарду з елевацією сегменту ST за період звітування	к-ть стентувань на 1 млн.населення	216	109	-107	Проект реалізується відповідно графіку. Спільно із Вінницьким національним медичним університетом ім.М.І.Пирогова значення медичного персоналу розпочнеться в травні місяці.	-
2.4 5.2.16 6.1	Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження будівлі лікувального корпусу, забезпечення безпечних умов перебування хворих в лікарні	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.2.16 6.1	Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення лікарні безперебійним водопостачанням	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	1910,72	0	0	0	1910,72	1910,72	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, очікується декларація готовності	-

2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	Обласний бюджет	5699,8	0	0	0	5699,8	5345,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	виконано частково роботи з заміни покрівлі	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м.Хмельник - реконструкція	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	4780,9	0	0	0	4780,9	4780,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46 (КОРПУС 7)	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	проект на експертизі	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке шосе, 84 в м.Вінниця	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	1082	0	0,0	0,0	343,5	343,5	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул.Пирогова 46	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	4216,3	0	0,0	0,0	4180,0	4180,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	реконструювано систему водопостачання, заміна труб	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція опаловальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с.Рахни Лісові Шаргородського району	с.Рахни Лісові Шаргородського району	2018	2018-2019	Обласний бюджет	70	0	0,0	0,0	69,3	69,3	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	проект на експертизі	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція I-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» с.Бохоньки, Вінницького району, Вінницької обл	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	5900	248	248	248	1448	1448	Підвищення стандартів інфекційного контролю за туберкульозом	-	-	-	-	-	-
5.2.16 6.1	Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами	Вінницька область	2018р.	2018р.	ДФРР -1595,8 Місцевий бюджет 177,3	0	0	0	0	0	0	Покращення якості надання послуг відновного лікування для осіб з захворюваннями опорного лікування	осіб	200	-	-	Проект не реалізується	На даний час відсутні кошти
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов для приготування харчування	-	-	-	-	-	На даний час відсутні кошти
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу "Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	-	-	-	-	-	На даний час відсутні кошти
5.2.13 6.1	Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.1	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)	Вінницька область	2018	2018	ДФРР Обласний бюджет	0	0	0	0	9000	9000	Кількість автотранспорту	од.	3	3	-	закуплено спеціальні санітарні автомобілі	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська, 1 с. Северинівка Жмеринського району	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	1200	0	0	0	724,7	724,7	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні	-	-	-	-	-	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	4100	0	1207,92	1207,92	3251,03	3251,02	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні	-	-	-	-	-	-

2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка	Вінницька область	2018	2018-2019	Обласний бюджет	7210,4	5861,7	546,2	546,2	1894,9	1894,9	Підвищення рівня комфорту при стаціонарно му лікуванні	%	0	0	0	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка	Вінницька область	2018	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі обласної станції передивання крові по вул. Пирогова, 48 в м. Вінниця	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	1300	0	0	0	1300	1300	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	реконструкція тепломережі та заміна радіаторів
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція I поверху 6-н поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (зміна назви: Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця)	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	11303,28	11303,28	911,91	911,91	911,91	911,91	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	80%
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул. Пирогова, 369 в м.Липовець	Вінницька область	2018-2019	2019	Обласний бюджет	1891,4	0	137,6	137,6	1891,4	1891,4	Створення належних умов для прийому на лікування дітей з особливими потребами	об'єкт	-	-	-	Проект реалізується згідно кошторису
2.4 5.2.16 6.2	Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	1500	0	0	0	1500	1500	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	шт.	-	-	-	Закуплено автомобілі та обладнання. Створено мобільну амбулаторію

**Створення належних умов для розвитку культурної сфери**

2.4 5.4 6.1	Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району	с. Летківка, с. Северинівка Тростянецький район	2017-2019	2017-2020	ДФРР, Місцевий бюджет	1187	0	0	0	1187	1188	Введення в експлуатацію об'єкта соц.-культурного призначення Збільшення обсягу надання культурно-освітніх послуг населенню громади	шт. %	1 +15% щорічно	- -	- -	Змонтовано 100% нової покрівлі, забетоновано стяжки під підлогу, встановлені вікна, змонтовані сходові марші	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.4 6.1	Сучасна публічна бібліотека – центр дозволя і та розвитку особистості	Студеняська ОТГ	2018	2018	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності, 64 в смт. Пшиків Тульчинського району Вінницької області	Пшиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	місцевий бюджет	1344,1	544,3	554,7	544,3	1354,5	1344,1	ремонт даху будинку культури	шт.	1	1	-	Проведено реконструкцію покрівлі даху та стелі	
2.4 5.4 6.1	Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м.Вінниця - реставрація з реконструкцією	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	1300,0	0,0	0,0	0,0	1300,0	1299,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Проведено заміну електротитової в приміщенні театру, влаштувано паркетні підлоги, внутрішні опоряджувальні роботи	у звітному періоді кошти не виділялися
5.4 6.1	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Багча та мур» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протинаварійні та невідкладні консерваційні роботи	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	2437	0	0,0	0,0	2437	2266	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Виконано накриття покрівлі стайні. Завершені роботи по влаштуванню кроків на банжі. Завершено набивку армувочої сітки на стелі стайні, проводиться інєктування повз дорожньої тріщини, шпугатурення стелі. Ведеться розбирання верхніх рядів кладки на мурі	у звітному періоді кошти не виділялися
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	збільшення смістості фондосховища	%	30	0	-30	-	

2.4 5.4 6.1	Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими потребами	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Оцифрування газет і журналів із фондів бібліотек (ХУІІІ-ХХ ст.)	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Монтаж системи пожегогасіння у фондосховищах головного приміщення бібліотеки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Краснавичий туризм	Вінницька область	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4 5.4 6.1	Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	1815,1	1815,1	0,0	0,0	1815,1	1815,1	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	завершено будівництво, очікується декларація готовності

**Підвищення розвитку фізичної культури**

2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів, Калинівського району Вінницької області	с.Іванів, Калинівський район	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	призупинено та заморожено по причині порушень під час проведення проектних та будівельних робіт
5.1 6.1	Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для Шпиківської об'єднаної територіальної громади)	Шпиківський ОТГ	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської громади на базі Шпиківської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Ліпна, 5 в смт. Шпиківі Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект на стадії підготовки
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчику в центральному парку селища Шпиків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	54,35	54,35	0	0	54,35	54,35	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчику в селі Торків Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району	Турбівська ОТГ	2018	2018	ДФРР, місцевий бюджет	3489,4	0	0	0	2096,8	2096,8	Облаштування спортивними майданчиками території школи та дитячого садка.	об'єкт	1	-	-	-	Проект реалізується згідно проектно-кошторисної документації
2.4 5.1 6.1	Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м.Жмеринка	м. Жмеринка, с.Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідова, Шаргород	2015-2019	2015-2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	27200,8	3416,9	3416,9	3416,9	20207,6	20207,6	Відновлення басейну	об'єкт	1	1	0	0	Готовність об'єкту становить 85%

**Забезпечення надання якісних соціальних послуг**

2.4. 5.7 6.1	Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул.Хмельницьке шосе, 106 в м.Вінниця	Вінницька область	2018-2019	2019	Обласний бюджет	2000,0	2000,0	0,0	0,0	2000,0	1974,4	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	Виконано: внутрішні інженерні мережі; електричні мережі; штукатурка стін; залито чорнові стяжки
2.4. 5.7 6.1	Реконструкція житлового корпусу №2 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Зазерне Тульчинського району	Вінницька область	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено



2.4. 5.7 6.1	Реконструкція житлового корпусу №3 Ладизинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району	Вінницька область	2018	2018	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	кошти у звітному періоді не виділено
2.4. 5.7 6.1	Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та людей з інвалідністю у сільських місцевості	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	18	4	10,5	9,5	370,5	369,5	кількість проведених заходів	шт.	32	32	-	Заходи проведені	-
5.7 6.1	Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Кошти Фонду народонаселення ООН та обласний бюджет (частково)	86	0	0	0	86	86	кількість осіб, які отримали послуги	особи	0	67	0	Завершуються поточні роботи по ремонту приміщення	-
5.7 6.1	Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату, вул. Новосільська, 39, смт. Стрижавка	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	5015,8	0	0	0	5015,8	4908,68	проведення утеплення житлового корпусу б'і	% виконання	0	0	0	завершено будівництво, 100%	-
5.7 6.1	Реконструкція 1 поверху приміщень Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян по вул.Гагаріна, 20 б в смт Вороновця	Вінницька область	2018	2018	Кошти ДФРР та обласний бюджет	4361,0	0,0	80,0	80,0	4361,0	4361,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 20.12.2018 р., серія ВН 162183542438	-

**Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення**

**Дорожня галузь**

6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вагута в м.Плліні Іллінецького району: 1) від перехр. з вул. Слов'янська до буд. № 70 2) від буд. №70 до буд. №26	Іллінецький ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1489,2	0	0	0	1489,2	1475,2	Площа	кв м	3009	3009	-	100%	-
						1521,3	0	0	0	1521,3	1491,8			2755	2755	-		
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вешка Гошпця (від перехр. з вул. Незалежності до перехр. з вул. Світла) в м. Плліні, Іллінецького району	Іллінецький ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1491,8	0	0	0	1491,8	1491,8	Площа	кв м	3540	3540	-	100%	-
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відкладено на наступні роки
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красеньке Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відкладено на наступні роки
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красеньке – Л.Гора Іллінецької міської ОТГ	Іллінецький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відкладено на наступні роки
6.1.11	Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської селищної об'єднаної територіальної громади	Оратівський ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
6.1.11	Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського району	с Махнівка Козятинський район	2018	2018	МБ (Махнівська с.р.), дольова участь співучасників проекту (СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос")	1250,9	0	0	0,0	1250,9	1127,4	Протяжність дороги	км	1,7	1,2	-0,5	90,1%	Роботи не завершено в зв'язку із погодними умовами. Завершення робіт планується в І півріччі 2019 року

**Водопровідно-каналізаційне господарство**

6.1.7 6.1.8	Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаришці, Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаришці, Козятинського району)	с. Дубові Махаришці Козятинський район	2018	2018	сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФГ, приватні підприємці	2755,4	0	0	0	2755,4	1765	Протяжність водогону	км.	13	13	-	100%	-
----------------	--	--	------	------	--	--------	---	---	---	--------	------	----------------------	-----	----	----	---	------	---

6.1.7 6.1.8	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельнику	м.Хмельник	2018	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
6.1.7 6.1.8	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Ллліні ( по вулицях Морозівська – 2 км, Залізнодорожна – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Лллінецького району	Лллінецький ОТГ	2018-2020	2018	державний місцевий бюджет	847,7	0	0	0	839,3	839,3	Протяжність водогону	п.м.	1334	1268	-	100%	-
4.2.1 6.1.7	Реконструкція очисних споруд в с.Зарванці по вул. Зарічна, 35 Вінницького району	с.Зарванці Якушинецької ОТГ	2018-2019	2019	місцевий бюджет	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	встановлення комплексних установок біологічного очищення МСА-SBR 55, каналізаційних насосних станцій «Ecsystem» діам.1,55 Н=3,45	шт	8,0	-	-	Виготовлено проектно-кошторисну документацію	Сільською радою подано заявку на виділення коштів з обласного екологічного фонду
6.1.7 6.1.8	Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометини Мельниківської ОТГ, Немирівський рн	с. Ометини Мельниківської ОТГ, Немирівський рн	2017-2018 р.	2017-2018 р.	Державний, місцевий бюджет, партнери	1312,3	0	0	0	1312,3	1123,7	Протяжність системи водопостачання	км	7,5	7,5	-	100%	-
6.1.7 6.1.8	Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів	смт.Оратів	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
<b>Розвиток Інфраструктури територіальних громад</b>																		
6.1 6.2	Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока Лллінецької міської ОТГ	Лллінецький ОТГ	2018-2019	2018-2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Не пройшов відбору ЄС
6.1.4	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 1) с.Парпурівці Хижинецької сільської ради Сокиринської ОТГ Вінницького району	Хижинецька сільська рада	2017-2019	2017-2019	місцевий бюджет	222,5	0,0	0,0	0,0	227,5	227,5	протяжність ліній	км	-	4,4	0	відповідно плану	Недостатнє фінансування
	387,1					0,0	0,0	0,0	392,1	392,1	протяжність ліній	км	-	3	0	відповідно плану	Недостатнє фінансування	
2.1 6.1 6.2	ЦНАП в Студеняській об'єднанні територіальних громад – шлях до нової якості життя	Студеняська ОТГ	2018	2019	Державний місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не виділено
6.1 6.2	Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена	Студеняська ОТГ	2019	2019	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.1 6.1 6.2	Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній об'єднанні територіальних громад	Шпиківський ОТГ	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 6.1.4	Освітлення вулиць - безпека і затишок	с.Махнівка Козятинський район	2019	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 6.1	Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті м.Вінниця	м.Вінниця	2016-2020	2018-2020	Місцевий бюджет, тис.грн.	0	0	943,6	943,6	9391,4	9391,4	Кількість виданих карток	Шт.	200000	0	-200000	Стан реалізації – 25%	-
					Грантові кошти, тис.Євро	6559,9	0	109,4	109,4	454,7	454,7	Кількість одиниць оснащеного транспорту	Шт.	600	0	-600		
					Кредитні кошти ЄБРР, тис.Євро	8000	0	0,0	0,0	2131,1	2131,1	Кількість встановлених табло на зупинках	Шт.	50	0	-50		
2.1 6.1 6.2	Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушині Вінницького району	с.Якушині Якушинецької ОТГ	2018-2019	2019	Місцевий бюджет	12717,1	3193,9	343	343	10842,1	10626,4	Розширення площі приміщення ЦНАП	м.кв.	702,7	0	-702,7	Виготовлено ПКД. Загальна кошторисна вартість складає 12,7 млн грн.	
Створення нових робочих місць	од.	23	0	-23														
Підвищення якості надання адмінпослуг	%	15	0	-15														

1.3.11 6.1.1 6.3	Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м.Вінниця, вул.Театральна, 15)	Вінницька область	2018	2018	місцевий, обласний бюджет, інвестори	11959	0	0	0	11959	11959	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 18.12.2018 р., серія ВН 162183522790	-
2.4.1 6.1.1	Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по вул.Монастирська, 47 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	2710,8	0,0	0,0	0,0	2780,7	2710,8	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано декларацію про готовність від 21.01.2019 р., серія ВН 141190210	-
2.1.1 6.1.1	Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва сторона) "Будинок організації" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою вул.Соборна, 70 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	кошти у звітному періоді не виділено
2.1.1 6.1.1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок організації" по вул. Соборній, 70 в м. Вінниця. (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс	Вінницька область	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	кошти у звітному періоді не виділено	кошти у звітному періоді не виділено
6.1.3	Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організації 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул.Соборна, 70 в м.Вінниця	Вінницька область	2018	2019	Обласний бюджет	3006,81	3006,81	0,00	3006,81	3006,81	3006,81	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	завершено будівництво, отримано сертифікат готовності від 26.02.2019 р., серія ІУ 163190571616	-
6.1	Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	56,0	56,0	0,0	0,0	79,3	79,3	кадастрові довідки	шт.	550	590	40	107,0%	-
6.1.5	Розроблення містобудівної документації	Вінницька область	2018-2019	2018	Місцевий бюджет	26343,1	14430,9	0,0	0,0	26343,1	26343,1	забезпеченість оновленою містобудівною документацією	к-сть	90	31	-59	34%	-

#### Розвиток туристичної галузі

5.4.6 5.5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастиону пам'ятки	Барський ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти у звітному періоді не надходили
5.5 6.1	Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагролі» по вул. Зулінського, 9, м.Вінниця	Вінницька область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	6983,716	0	0	0	5643,5	5643,5	-	-	-	-	-	90%	Відсутність коштів на оздобувальні роботи, які повернули до бюджету в грудні 2018 року, зв'язку з технологічною неможливістю закінчення виконання робіт, що виникла внаслідок несприятливих кліматичних умов (зимовий період)
5.5	Промоція трапійних продуктів Вінницької області	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися
5.5	Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	у звітному періоді кошти не виділялися

5.5	Розвиток сіаського зеленого туризму	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	15	0	0	0	15	15	Кількість проведених семінарів	шт	5	1	-4	проведено семінари	
5.5	Популяризація туристичного-рекреаційного потенціалу області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	25	0	0	0	24,9	24,9	Кількість проведених екскурсій	шт	4	2	-2	здійснено екскурсії	-
5.5	Промоція туристичного потенціалу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	75,0	0	0	0	75,0	75,0	Кількість проведених заходів	шт	10	3	-7	проведено	-
5.5	Представлення туристично-рекреаційної галузі області	Вінницька область	2018-2020	2018-2021	обласний бюджет	119,7	60	60	60	119,7	119,7	Кількість туристичних виставок в яких прийнято участь	шт	6	3	-3	Прийнято участь у виставках	-

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації



Володимир МЕРЕЖКО