

Аналітична записка
про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки за підсумками I кварталу 2017 року

24 червня 2015 року рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від №893 затверджено Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція) (далі – Стратегія).

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії 7 скликання обласної Ради №52 затверджено виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки (далі – План).

План спрямований на використання основних екологічних можливостей наявних в області. Враховує оптимальні способи сприяння сталості, соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних, історичних ресурсів та надбань.

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії – прискорити економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із пом'якшенням можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і створенням регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь.

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає комбінацію можливих заходів щодо розвитку на два роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у **221 проекті**, що згруповані у шести взаємопов'язаних пріоритетах.

Станом на 01.04.2017 року, в області реалізується **81 проект**, які включені до Плану, на суму майже 298 млн. грн., фінансування яких здійснюється за рахунок різних джерел, із них завершено реалізацію **21 проекту** на суму **27,1 млн.грн.**

У I кварталі 2017 року реалізовується **21 проект** на суму **104,2 млн.грн.**

Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування.

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області

Відповідно до Комплексної програми захисту населення і території області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, з початку 2017 року з обласного бюджету на утримання обласної системи оповіщення було виділено 150,26 тис. грн.

На даний час на реконструкцію обласної системи оповіщення з державного бюджету кошти не виділялися.

Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села

Зазначений Пріоритет включає в себе **9 проектів**, які заплановано реалізувати впродовж 2016-2017 років. Станом на 01.04.2017 року продовжується реалізація **5 проектів**, а саме:

Проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському районі» передбачає створення в селах Іванівці та Шипинки Барського району двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III» в Барському районі створені два кооперативи: СОК „Сад Семіраміди” с. Шипинки та СОК „Іванівські куркулі” с. Іванівці. Дані кооперативи на умовах

співфінансування закупили відповідне обладнання та надають послуги членам кооперативу по обробітку сільгоспугідь та догляду за садами.

Проект «Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції», буде реалізований за кошти приватного інвестора на території Писарівської сільської ради. Відведена земельна ділянка площею 0,73 га з цільовим призначенням «для ринкової інфраструктури», яка знаходиться у комунальній власності. Рішенням 5 сесії Писарівської сільської ради 7 скликання від 17.02.2016 року № 29 надано в оренду зазначену земельну ділянку строком на 49 років СПД Антоніку Ігорю Петровичу. В даний час проводяться роботи по укладанню договору оренди. Терміни реалізації проекту переносяться на 2017-2018 рр.

Проект **«Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів»** передбачає створення в селах Городківка та Вільшанка Крижопільського району двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-III» для потреб кооперативів було придбано необхідне обладнання для переробки зерна.

с.Городківка «Економічний розвиток СОК «Мястківський маєток» шляхом придбання універсального крупоцеху для переробки пшениці, ячміння, гороху, кукурудзи в крупу, зернового аеродинамічного сепаратора «ТОР» ІСМ-20, сушарки «Садочок», гранулятор з плоскою матрицею ПГ-2М, екструдера «Володар» ЭК-30 в районну. Проект розпочався в 2015 році закінчується в грудні 2017 року.

с.Вільшанка «Економічний розвиток СОК «Вільшанський колосок» шляхом придбання млина Р6-АВМ-7, екструдера ЭК-30, масло преса МГ-300».

Проект **«Створення кооперативу для захисту правових і економічних інтересів особистих господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району»** передбачає створення кооперативу та облаштування молокопереробного цеху. Термін реалізації проекту становить 30 місяців, а сума фінансування проекту складає більш ніж 477 тис. євро в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», з яких 90% коштів виділяє Європейський Союз, 10 % - Томашпільська районна рада у співробітництві з міжнародною ГО "Регіональний центр транскордонного співробітництва "Єврорегіон Дністер".

За фінансової підтримки ЄС було проведено 24 семінари-консультації у 24 селах Томашпільського району для більше 1000 представників особистих селянських та фермерських господарств, проведено роботу з поліпшення якості 100 га громадських пасовищ на території 4-х сільських рад, проведено тендер і придбано молоковоз ГАЗ 3309 об'ємом 3,5 тони молока, а також тривають будівельні роботи зі створення міні-цеху з переробки молока.

На даний час підрядною організацією ПП «Техпробуд» проведено роботи по облаштуванню фундаменту міні-цеху, дизель-генераторної, продовжується облаштування фундаментів очисних споруд, завершуються роботи по облаштуванню стін першого поверху головної будівлі. Згідно технологічної документації планується виробляти близько 5 видів молочної продукції.

Також, Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального на 2017 рік в сумі 2000,0 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Створення сільськогосподарського кооперативу «Лядовські пагорби Вищеольчедаєва»** передбачає об'єднання у сільськогосподарський обслуговуючий кооператив виробників молока для спільної його переробки. Засновниками СОК «Лядовські пагорби Вищеольчедаєва» 17.02.2016 року було прийнято рішення щодо припинення даної юридичної особи, на основі чого 24.05.2016 року було здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Проект «**Створення районного бізнес-інкубатора**» планувався реалізовуватися на території Ямпільського району не реалізовано, у зв'язку з тим, що не пройшов конкурсний відбір на фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

Проект «**Придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення вищого рівня переробки сільськогосподарської продукції та збільшення доданої вартості**» передбачає об'єднання дрібних сільгосптоваровиробників в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи для підвищення рівня організації агропромислового виробництва та самозайнятості сільського населення. На сьогоднішній день в області нараховується 94 різнопрофільних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, якими надано послуг населенню за I-й квартал 2017 року на суму 2,4 млн. грн.

Програмою розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки було надано пільгових кредитів станом на 01.04.2017 року на суму 1 млн. грн. Одержувачами кредитів є 7 фізичних осіб-підприємців та 2 фермерських господарства.

Також відповідно до заходів даної Програми здійснюється часткове відшкодування з обласного бюджету вартості закуплених доїльних установок або холодильного обладнання для особистих селянських господарств, які утримують 3 і більше голів корів. В 2017 році часткове відшкодування нараховано 44 особам на суму 152,7 тис. грн.

Проект «**Організація ринків збуту сільськогосподарської продукції дрібних виробників у Вінниці та інших містах області**» передбачає розширення торгової мережі, особливо в містах області, проведення ярмаркових заходів для забезпечення вільного доступу дрібних сільгосптоваровиробників з метою реалізації власновирощеної продукції. Проект реалізується за рахунок коштів територіальних громад. У районних центрах, місті Вінниці та містах обласного підпорядкування постійно проводяться ярмаркові заходи за участю фермерських, особистих селянських господарств та переробних підприємств області по продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів за цінами виробника.

Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин

Пріоритет включає в себе **9 проектів**. Станом на 01.04.2017 року продовжується реалізовуватися **7 проектів**. В регіоні виконуються ряд заходів, які націлені на підтримку та супровід інвесторів, проведення семінарів та конференцій, прийняття участі у міжнародних виставкових та інвестиційних форумах, тощо.

Для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення іноземних інвестицій в область, було проведено роботу щодо модернізації структури та покращення дизайну веб-сайту «**Інвестиційного порталу Вінниччини**». Оновлений веб-сайт працює з серпня 2016 року. Метою створення оновленого порталу є розвиток Вінниччини як регіону сталого економічного і підприємницького розвитку та, як результат, впровадження сприятливого інвестиційного середовища.

Одним із заходів щодо покращення інвестиційного розвитку області є **створення Агенції регіонального розвитку Вінницької області**, яка офіційно зареєстрована 23.06.2016р. Засновниками Агенції стали: Вінницька обласна Рада, Вінницька обласна державна адміністрація та Асоціація органів місцевого самоврядування. Проект не отримав фінансування, вказаного у Плані реалізації. Це призводить до втрати додаткової вартості проекту та втрати можливостей розширення сфери діяльності Агенції, а отже, показників ефективності проекту.

За час роботи Агенції було підписано 3 Меморандуми про співпрацю, проведено 7 офіційних зустрічей та перемовини з представниками іноземних Посольств та міжнародних донорських організацій. Також, розроблено та подано 5 проектних пропозицій щодо

регіонального розвитку, з яких 2 проекти перемогли, а 3 проектні пропозиції знаходяться на розгляді.

У вересня 2017 року планується провести **V Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України»**. Мета проведення форуму – є інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області, широка презентація інвестиційних можливостей та проектів області. Сприяння залученню прямих іноземних інвестицій та налагодженню довгострокового співробітництва між вітчизняними та зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації перспективних інвестиційних проектів.

Проект **«Проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області»**. Метою проекту є створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги. В I кварталі 2017 року проведено 2 заходи:

11-17 січня делегація області на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації А.П.Гижком перебувала у Китайській Народній Республіці з метою налагодження співробітництва у галузі впровадження нових технологій, розвитку наукових та промислових відносин, залучення інвестицій в економіку області.

20-23 березня делегація області на чолі з першим заступником голови ОДА А.П.Гижком взяла участь у 15-й Міжнародній виставці сільського господарства, сільськогосподарського машинобудування та технологій рослинництва у м.Конья Турецька Республіка та у Міжнародній конференції сільськогосподарських міст, що відбувалась в рамках виставки.

Проект **«Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершадь по вул. Чкалова, 9Н»** реалізуватиметься в м.Бершадь, а також на території Бершадського району та сусідніх районах: Теплицького, Чечельницького Вінницької області та Гайворонського району Кіровоградської області. Метою проекту є будівництво нового комунального ринку із реконструкцією існуючих будівель, вирішити питання упорядкування торгівлі. Виготовлено ПКД, проведено її експертизу у 2013 році. На даний час проводиться перерахунок кошторисної частини проекту та здійснюється пошук додаткових джерел фінансування проекту.

Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища

В області здійснено ряд заходів, які направлені на покращення санітарної очистки населених пунктів, утримання та експлуатації організованих звалищ для ТПВ, приведення існуючих сміттєзвалищ населених пунктів у відповідність до вимог санітарного законодавства та відновлення природних ресурсів.

Відповідно до Плану Пріоритет включає в себе **15 проектів**, з яких станом на 01.04.2017 року реалізовувалося **5 проектів**, з яких у 2016 році завершено **1 проект**.

Проект **«Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення громади (придбання обладнання м.Гнівань Тиврівського району)»** реалізовано в 2016 році. Придбано сміттєвоз. Загальна вартість становить 1300 тис. грн. із яких місцевий бюджет - 1143,129 тис. грн. та субвенція з державного бюджету - 156,871 тис. грн.

Проект **«Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду»**. З 2016 року розпочато роботи із відновлення первісного вигляду корінних природних комплексів на об'єктах природно-заповідного фонду. У 2016-2017 роках на проведення таких робіт на території 15 парків, що є об'єктами ПЗФ, виділено кошти у сумі 3036,6 тис.грн. Станом на 01.04.2017 року освоєно 1750,1 тис.грн. (60%). Роботи повністю виконано у 5 парках, частково виконано – у 4. Роботи продовжуються у 2017 році

Проект **«Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія»**. В 2017 року згідно договору Барському машинобудівному заводу перераховано аванс в сумі 1204,6 тис.грн. На звітну дату на Барському машинобудівному заводі завершується виготовлення вузлів та агрегатів сортувальної лінії, а також ангару. Безпосередньо на об'єкті завершено будівництво нульового циклу(фундаменту) і почали монтаж ангару.

На реалізацію проекту заплановано 4169,99 тис.грн. Передбачається забезпечення належного рівня екологічної безпеки, продуктивність лінії до 15 ТПВ/ добу, створення 15 нових робочих місць.

Проект **«Менше сміття - краще життя» (реконструкція з розширенням існуючого полігону твердих побутових відходів на землях запасу Суворівської сільської ради Тульчинського району)**, загальна вартість якого складає 15,0 млн. грн. Фінансування здійснюється за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, місцевого бюджету та проекту Despro. Вартість виконаних робіт -13,1 млн. грн. Стан реалізації проекту становить 98%. Новий полігон забезпечить приймання, переробку та знешкодження побутового сміття від населення м. Тульчин та прилеглих сіл на протязі не менше 10 років. На реконструйованому полігоні ТПВ можна буде захоронити понад 194,5 тис.м³ відходів.

Проект **«Жмеринка - чисте місто (придбання сміттєвоза)»** передбачав придбання сміттєвоза ВЛІВ типу Медіум на шасі МАЗ-5337. На даний час через зростання ціни на сміттєвози тендер не відбувся. Проект не реалізується в зв'язку з недостатнім фінансуванням.

Проект **«Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології «BIOTAL» продуктивністю 200 м³/добу з введенням першої пускової черги продуктивність 200 м³/добу для частини смт. Літин Вінницької області»** загальна вартість якого складає 23,8 млн.грн. Проект не реалізується в зв'язку з недостатнім фінансуванням.

Проект **«Придбання обладнання та машин для збору, транспортування перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт.Тиврів Вінницької області (придбання сміттєвоза)»** загальна вартість якого складає 740,3 тис. грн. У зв'язку з відсутністю пропозицій по реалізації спецавтомобіля кошти не використані.

Проект **«Реконструкція міських очисних споруд потужністю 12000 куб. м (І черга)»** був поданий на конкурсний відбір інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 та 2016 роках. Проект не був визначений переможцем на регіональному рівні у зв'язку із значним бюджетом проекту (71,3 млн.грн.). МКП «Водоканал», на балансі якого числяться очисні споруди, проводиться робота щодо виготовлення нової проектно-кошторисної документації проекту (орієнтовна вартість проекту після коригування документації – 40,0 млн. грн.).

Проект **"Забезпечення реалізації з безпечного утримання Джуринського отрутомогильника (консервація)»** не реалізується, але розпорядженням Вінницької облдержадміністрації від 10.08.2016 року №583 з обласного бюджету виділено 200 тис. грн. для перезатарення непридатних ХЗЗР, що були несанкціоновано завезені на територію Джуринського отрутомогильника невідомими особами. Роботи проведені в повному обсязі, перезатарено 15 тонн високотоксичних відходів та проведено рекультивацию забрудненої земельної ділянки.

Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика.

Відповідно Плану до Пріоритету входять **30 проектів**. Станом на 01.04.2017 року реалізуються **12 проектів**, із них завершено в 2016 році **6 проектів**.

Проект **«Реконструкція частини господарської будівлі під опалювальний пункт на альтернативних видах палива, теплотраси та влаштування системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Миколи Короля (Леніна) 26 в с.Бруслинів, Літинського району Вінницької області»** реалізовано в 2016 році за рахунок коштів ДФРР – 1462,8 тис. грн. та місцевого бюджету – 44,3 тис. грн. Встановлено 2 котли Т-100.

Проект **«Реконструкція котельні школи на альтернативних видах палива, с.Дашківці, Літинського району»** реалізовано в 2016 році за рахунок коштів ДФРР – 1080,0 тис. грн. та місцевого бюджету – 139,7 тис. грн. Встановлено 3 котли АльтерКТ-3 потужністю 100 кВт.

Проект **«Реконструкції Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 в с. Бабчинці Чернівецького району»** реалізовано в 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 1538 тис. грн. та місцевого бюджету – 139,4 тис. грн. Загальна вартість – 2,1 млн. грн. Здійснені роботи з заміни покрівлі, встановлено енергозберігаючі вікна та двері.

Проект **«Реконструкція котельні Чечельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник, Чечельницького району»** реалізовано в 2016 році за кошти субвенції з державного бюджету. Загальна вартість становить 464,9 тис. грн. Забезпечено належний температурний режим в приміщенні навчального корпусу, спортивної зали та їдальні.

Проект **«Реконструкції котельні в Ольгопільській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, с. Ольгопіль, Чечельницького району»** реалізовано в 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету, загальна вартість якого становить 640,8 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі. Забезпечено належний температурний режим в приміщенні навчального корпусу, спортивної зали та їдальні.

Проект **«Будівля корпусу №2 НВК-ЗОШ І ступеня - гімназії по вул. Комінтерна, 7 в м. Ямпіль Ямпільського району – реконструкція»** реалізовано в 2016 році. Загальний бюджет – 2282,6 тис. грн., із них: державний фонд регіонального розвитку - 2049,6 тис. грн. Проведено реконструкцію фасаду корпусу № 2 та втілено енергозберігаючі технології.

Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на енергозберігаючі) Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м.Іллінци Іллінецького району. Проект реалізується за рахунок субвенції державного бюджету -308,0 тис. грн. та коштів районного бюджету -16,8 тис. грн. Утеплення фасаду 371 м. кв., замінено 49 шт. вікон та 9 шт. дверей, рівень реалізації - 57,6%.

Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іллінецьке Іллінецького району. Загальна вартість становить 1287,7 тис. грн. Реалізується проект за рахунок субвенції державного бюджету - 856,00 тис. грн. та коштів районного бюджету - 27,6 тис. грн. Закуплено 2 твердопаливних котла, освоєно - 68,6%.

«Тепло в школі – здорові діти» (реконструкція приміщення Корделівської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів Калинівського району). Загальна вартість - 3916,1 тис.грн. Замінено віконні блоки та проводяться роботи з утеплення фасаду, освоєно 40%.

Проект **«Біоенергетична кооперація сільських громад на прикладі Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району»** відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 3077,1 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокільській СЗШ I-III ст. Чернівецького району»** загальна вартість проекту складає 4808 тис. грн. Викотовлено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції приміщення школи та проведено експертизу ПКД. Здійснено роботи з встановлення енергозберігаючих вікон. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 1200,0 тис.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє»** - перейменовано на проект **«Реконструкція приміщень ЗОШ I-III ступенів с. Миронівка Ямпільського району»** та подано на участь у конкурсному відборі проектів, які можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР, крім того на 14-й обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад подано проект по заміні теплотраси та встановленню системи опалення.

Проект з **реконструкції котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» із дооснащенням котлам на альтернативному виді палива, за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32,** в умовах високого навантаження на обласний бюджет, реалізується за рахунок власних коштів КП «Вінницяоблтеплоенерго». Виконано проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу ПКД, роботи по монтажу обладнання виконані на 50%. Освоєно 1,05 млн. грн. власних коштів підприємства. Водночас, для завершення реалізації проекту необхідно залучити фінансування у розмірі 1,45 млн. грн., що, в свою чергу, дасть змогу скоротити використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів на 47 тонн умовного палива щорічно.

Проект **«Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива опалювального пункту школи I-III ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області»** загальна вартість 1169,65 тис.грн. Фактично завершено I чергу реконструкції на суму 112,1 тис.грн. Замінено два газові котли на нові. Для завершення проекту необхідні фінансові ресурси, які заплановані для фінансування з ДФРР в 2017 році. Проте, проект не пройшов відбір регіональної комісії

Проекти: **«Будівництво котельні на альтернативних видах палива Чернятської ЗОШ I-III ступенів по вул. Незалежності 7 в с.Чернятка Бершадського р-ну Вінницької обл.»** (загальна вартість проекту 1723,246 тис.грн.) та **«Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілка Бершадського району, Вінницької області»** (загальна вартість проекту 2464,1 тис.грн.). На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу. Здійснюється пошук додаткових джерел фінансування проекту.

Проекти: **«Технічне переоснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – 1/9 – Р на «ARS-500» для Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт Муровані-Курилівці Мурованокуриловецького району»** та **«Реконструкція котельні**

навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів» не пройшли відбір регіональної комісії щодо фінансування з ДФРР в 2017 році.

Проект «Найкраще біопаливо – рослинне сміття і гілля» Гайсинський район, загальна вартість - 500 тис.грн. Проект не реалізується в зв'язку з відсутністю власних обігових коштів.

Проект «Використання відходів сільського господарства як органічного добрива» передбачає популяризацію використання відходів сільськогосподарського виробництва як органічного добрива. Облдержадміністрацією проводяться семінари з практичними показами диверсифікації шляхів використання відходів, доцільність та переваги в їх застосуванні.

Проект «Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному землеробству» передбачає збільшення обсягів виробництва органічної продукції в області. Нажаль, через складну систему сертифікації виробництва органічної продукції органічним виробництвом в області займаються 3 сільськогосподарські підприємства. Загальна площа, на якій вирощується органічна продукція становить 398,2 га. В Барському районі ТОВ «Киянівка» вирощує по органічних технологіях плоди (яблука та аронія) на площі 77 га. У Вінницькому районі ТОВ «Фітосвіт ЛТД» на площі 277,6 га займається виробництвом зернових та технічних культур. В Теплицькому районі ФГ Дона О.Г. на площі 120,6 га займається виробництвом зернових та технічних культур.

Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг.

Пріоритет включає в себе 157 проектів. Станом на 01.04.2017 року реалізуються **51 проект**, із них (в 2016 році реалізовано **14 проектів**):

18 проектів освітньої галузі та спорту, **16 проектів** медичної галузі, **4 проекти** розвитку культури, **1 проект** соціального спрямування та **12 проектів** з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури.

Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки.

У 2016 році завершено реалізацію проектів:

- «Завершення добудови приміщення Стрижавської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району (ІІ чергу)» (210 учнівських місць), реалізувався за кошти ДФРР – 1300 тис. грн. та місцевого бюджету -428,0 тис. грн.;

- «Реконструкція приміщення СЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького району» (120 учнівських місць), реалізувався за кошти ДФРР та місцевого бюджету –7923,2 тис.грн;

- «Реконструкція системи опалення з встановленням блочно-модульної котельні потужністю 450кВт СЗШ І-ІІІ ст. № 2 с. Городківка Крижопільського району», реалізувався за кошти ДФРР та місцевого бюджету –804,5 тис.грн;

- «Реконструкція дитячого садочка с. Цибулівка Тростянецького району» (60 місць) на реалізацію якого у 2015 році з державного бюджету виділено - 3800 тис. грн., у 2016 році з районного та місцевого бюджетів – 725,5 тис. грн.

- «Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Журавлик» (проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт.Дашів, Іллінецького району» на реалізацію якого використано кошти субвенції державного бюджету - 742,5 тис.грн. та кошти районного бюджету- 100 тис.грн.

У 2017 році буде продовжено реалізацію:

Проект «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво» (1200 учнівських місць). Загальна вартість складає

137,15 млн. грн. Реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів та коштів підприємств. На даний час виконано роботи на суму 13911,7 тис.грн. Освоєно 10%.

Проект **«Реконструкція Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району»** (260 учнівських місць). Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету - 2863,7 тис. грн. та місцевого бюджету - 622,7 тис. грн. Проведено роботи щодо добудови спортивної зали, завершено роботи по встановленню покрівлі. В зв'язку із збільшенням вартості проекту внаслідок коригування та перерахунку у діючі ціни, виділених коштів не вистачило для завершення проекту у 2016 році. Готовність проекту - 54,2%. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 12000 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Відновлення спортивно-оздоровчого закладу «Юність» (спортивно-оздоровчий заклад «Юність» по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція)»** (відновлення роботи басейну), реалізувався за державного бюджету 6500 тис.грн. та місцевого бюджету – 2544,9 тис.грн. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 1500 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Будівництво Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського»** (144 учнівських місць), здійснюється за рахунок державного бюджету 2996,6 тис. грн. та місцевого бюджету 775,5 тис. грн. В зв'язку з збільшенням вартості проекту внаслідок коригування та перерахунку ПКД у діючі ціни, виділених коштів не вистачило для завершення проекту у 2016 році. Готовність проекту – 58,0%. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 4000 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Реконструкція корпусу №1 КУ «Погребищенська СЗШ №1 І-ІІІ ст.» м.Погребище»** здійснено за рахунок державного бюджету та місцевого бюджету – 352,2 тис. грн. Виділених коштів не вистачило для завершення проекту у 2016 році. Проведено повну реконструкцію даху, замінено вікна на енергозберігаючі, проведено реконструкцію фасаду школи, капітальний ремонт актової та спортивної зали із встановленням вентиляційне та енергозберігаючих засобів. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 1,0 млн.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с.Дзюньків Погребищенського району Вінницької області»**. Замінено 125 вікон на енергозберігаючі. Залишилось замінити 13 вікон.

Проект **«У новому ДНЗ створимо сучасний комфорт та затишок» (добудова незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району)**. Роботи виконувалися за кошти районного та сільського бюджету. Використано 1352,0 тис. грн. на перемуровання перестінок І поверху, утеплено фасад будівлі, встановлено металопластикові вікна, проведено перекриття металочерепицею даху, поставлено модуль під газові котли. Для подальшого проведення робіт подано зазначений проект на конкурсний відбір інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок державного фонду регіонального розвитку.

Проект **«Новому поколінню-новий дитячий садок (реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок - ясла по вул.**

І.Франка, 136, м Жмеринка»). Реалізовується за рахунок державного бюджету– 12240,0 тис. грн. та місцевий бюджет – 1287,1 тис. грн. Використано 1765,5 тис.грн. Планується створення сучасного дошкільного закладу загального типу, оснащеного по останньому слову техніки, що забезпечують оптимальні нормативні умови для дітей та персоналу для виконання педагогічної і навчально-виховної діяльності колективу.

Проект **«Реконструкція комунального закладу “Барської районної дитячо-юнацької спортивної школи ”Колос” по вул.. Соборна 8, м.Бар»**. Реалізовується за рахунок державного та місцевого бюджету – 2505,7 тис. грн. Готовність - 90%. У 2017 році буде профінансовано з районного бюджету 600,0 тис.грн.

Проект **«Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулинка, Лісничі, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області»** реалізовується за кошти державного та районного бюджету – 2894,5 тис. грн. За рахунок співфінансування придбано у 2016 році шкільний автобус для ЗОШ с.Лісничі , а у І кварталі 2017 року шкільний автобус для ЗОШ с.Флорино.

Проект **«Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського району»** (доступність 500 чол.). Реалізовується за рахунок місцевого бюджету – 2687 тис. грн. Готовність - 81%.

Проект **«Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107»** відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 3,0 млн.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Реконструкція дитячого садка с. Марксово Немирівського району Вінницької області (коригування)»** (20 місць) відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 800 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у Немирівському районі Вінницької області»** спрямований на придбання 4 автобусів. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 3,0 млн.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул.. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області»** у 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу кошторисної частини проекту, на що використано 354,048 тис. грн. з районного бюджету. В районному бюджеті на 2017 рік передбачено 800 тис. грн.. на виконання робіт.

Проект **«Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області»** відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 600 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області»**. Фактично завершено I чергу реконструкції на суму 261,2 тис.грн. Для завершення проекту необхідні

фінансові ресурси заплановані для фінансування з ДФРР в 2017 році. Проте, проект не пройшов відбір регіональної комісії.

Проект **«Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль – будівництво (II пусковий комплекс)»** (будівництво гаражу школи на 1296 учнів в смт Томашпіль Вінницької області (завершення будівництва гаражу)) завершено. Проектно-кошторисна документація виконана на суму 2,5 млн.грн. З державного бюджету виділено на проект 2,0 млн.грн. з них освоєно 1,8 млн.грн. Кошти в повній мірі не освоєно у зв'язку із не своєчасним проведенням виконаних робіт та не наданням акту виконаних робіт підрядчиком.

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

Проект **«Реконструкція приміщень гінекологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці»** реалізовано в 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Загальна вартість проекту – 6644,3 тис. грн. Забезпечено загальний та рівний доступ населення до високоякісних послуг лікування онкогінекологічних хворих, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні.

Завершено роботи по проекту **«Ремонт, реставрація даху пам'ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П'ятничанах» «Флігель палацу» (літ. «Л» № 958/2) – будівлі денного стаціонару Вінницького клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32»** за рахунок обласного бюджету на суму 843,6 тис. грн.

Проект **«Реконструкція з прибудовою частини приміщень в будівлі радіологічного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці (коригування-IV)»** здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Загальна вартість проекту – 7,0 млн.грн. Виконано роботи на суму 7,6 млн.грн.

Проект **«Придбання двох УЗД апаратів експертного класу з функцією еластографії та біопсійними насадками»**. За рахунок обласного бюджету для обласного онкодиспансеру закуплена сучасна УЗД-апаратура на загальну суму 2,0 млн.грн. Завдяки реалізації проекту фактичний показник запланованих ультразвукових досліджень окремого органу перевищено на 7412 (при запланованому 3168). Для завершення реалізації проекту потрібно доукомплектувати апарати лінійним датчиком, що надасть можливість підвищити фактичний показник на 22-24%.

Проект **«Реконструкція приміщення відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія»** здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Загальна вартість проекту – 13,7 млн.грн. Виконано роботи на суму 8,8 млн.грн. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 4,2 млн.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Сучасна лікарня-здорова нація (поліклініки смт. Теплик - будівництво)»** Виконано внутрішні оздоблювальні роботи. Встановлено інженерні системи водопостачання, водовідведення, тепlopостачання. Проведено утеплення горищного поверху. Встановлено внутрішні двері, проведено внутрішню електромережу. Викладено керамічною плиткою підлогу в коридорах, панелях та санвузлах. Закуплено медичне обладнання. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 3970,4 тис.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Теплові мережі для Мурованокуріловецької лікарні планового лікування – реконструкція»** виконується за рахунок державного та районного бюджетів. Використано кошти в сумі 402,2 тис. грн.

В зв'язку із збільшенням вартості проекту внаслідок коригування та перерахунку у діючі ціни ПКД, виділених коштів не вистачило для завершення в 2016 році наступних проектів, тому їх реалізація буде здійснюватися в 2017 році:

- **«Обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу (перша частина)»** реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку -35999,6 тис. грн. та обласного бюджету - 5990 тис. грн. Готовність проекту - 95%.

- **«Капітальний ремонт лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, м. Вінниця по вул. Пирогова,46»** реалізується за рахунок коштів обласного бюджету - 23,1 тис.грн. Планується утеплення фасаду, заміна покрівлі, вікон і дверей та отримання економії енергоносіїв. Готовність проекту - 1%.

- **«Капітальний ремонт фасаду та покрівлі гематологічного відділення (корпус №14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, м.Вінниця по вул. Пирогова, 46»** реалізується за рахунок коштів обласного бюджету - 29 тис.грн. Планується утеплення фасаду, заміна покрівлі, вікон і дверей та отримання економії енергоносіїв. Готовність проекту - 1%.

- **«Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 «Адміністративний корпус» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, м. Вінниця по вул. Пирогова, 46»** реалізується за рахунок коштів обласного бюджету - 20 тис. грн. Планується утеплення фасаду, заміна покрівлі, вікон і дверей та отримання економії енергоносіїв. Готовність проекту - 1%.

- **«Реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8, м. Хмільник»**, реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 3299,9 тис. грн. та обласного бюджету - 365 тис. грн. Готовність проекту –41,8%. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 4635,0 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Створення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального співробітництва, толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження культурної спадщини в інтересах духовного розвитку Вінниччини.

Проект **«Реконструкція горищного даху, покриття та фасадів будівлі Вінницького обласного художнього музею»** реалізовано в 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 2138,5 тис. грн. та обласного бюджету - 239,7 тис. грн.

Триває реалізація проекту **«Реконструкція (приспособлення, приведення у придатний для сучасного використання) Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського»**. Використано кошти з державного фонду регіонального розвитку – 4503,6 тис. грн. та обласного бюджету - 459,4 тис.грн. Завершено будівництво електростанції, придбано та змонтовано дві підстанції, в приміщенні театру частково перекрито дах та відремонтовано фасад. Готовність проекту – 20,5%. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 4500 тис.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

26 липня 2016 року відбулось відкриття **Центру національних культур Вінниччини**, який дозволить представникам різних національностей популяризувати, зберігати та розвивати традиції, звичаї, мови, проводити зустрічі з представниками дипломатичних установ, зміцнювати національний мир та злагоду в області.

На створення Центру в 2015-2016 роках з обласного бюджету виділено асигнувань загального фонду у сумі 99,95 тис. грн., які використанні на ремонт, оренду приміщення, оплату комунальних послуг та на забезпечення належних умов функціонування роботи Центру. Відповідно до «Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки» запланована підтримка діяльності Центру з 2016 до 2020 року в сумі 100 тис. грн. на рік.

Проект **«Реконструкція сільського будинку культури в с. Росоша Липовецького району»** відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 1800 тис.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Реконструкція бувшого приміщення банку «Україна» під інформаційно-бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району»** розроблений з метою утримання об'єкту інфраструктури в належних умовах для розвитку культури та естетичного виховання громадян. Виготовлено проектну документацію. Проект готовий на 5%.

Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

Проект **«Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області»** розроблений для забезпечення професійної компетентності працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області та для соціальної підтримки різних категорій осіб області, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Проведено 19 семінарів та навчань за різними професійними програмами підвищення кваліфікації працівників. На реалізацію проекту з обласного бюджету виділено 219 тис. грн.

Однією з проблем реалізації проекту є кадрове забезпечення центрів СССДМ, зокрема - відсутність психологів та юристів, це призводить до недостатнього рівня охоплення сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, соціальними послугами за місцем проживання. Ще один негативний фактор, що впливає на роботи проекту - це відсутність єдиних організаційно-правових механізмів контролю щодо виконання самоврядних повноважень новоствореними об'єднаними територіальними громадами в частині надання соціальних послуг населенню.

Проект **«Реконструкція частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - інтернату під оздоровчий комплекс для дітей-інвалідів за адресою смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39, Вінницької області»** відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 2254,8 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Забезпечення розвитку житлово-комунальних господарств та інфраструктури територіальних громад області

За рахунок субвенції з державного бюджету та місцевого бюджету реалізовано 3 проекти:

- **будівництво системи водопостачання с.Білопілля, Козятинського району.** Виготовлено ПКД та проведено роботи з будівництва мережі водогону на суму 1522,8 тис. грн. Готовність проекту 100%;

- **будівництво системи водопостачання с.Сошанське, Козятинського району.** Проведено роботи з будівництва централізованої системи водопостачання на суму 941,3 тис. грн. Готовність проекту 100%;

- **будівництво водозабірних свердловин с.Зозулинці, Козятинського району.** Виготовлено проектні документації на свердловину та водогін. Проведено роботи щодо буріння та облаштування свердловин. Проведено роботи з будівництва мереж водогону. Загальна вартість всіх виконаних робіт 1865,0 тис. грн. Готовність проекту 100%.

У 2016 році завершено реалізацію проекту **«Реконструкція трамвайної колії на Площі Гагаріна»** м. Вінниця. Загальна вартість – 34,65 млн. грн. (державний та міський бюджети). Забезпечено надійний та безпечний рух для пасажирів електро- та авто транспорту.; протяжність трамвайної колії в одноколіїному обчисленні – 960 м.п.; площа покриття проїзної частини – 7548 м²; площа мощення трамвайної колії – 2443 м².

З метою удосконалення в м. Вінниця архітектурного вигляду існуючого проспекту Космонавтів шляхом реконструкції та надання йому більш сучасного і комфортного вигляду, було розпочато реалізацію проекту **«Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (II черга - від вул. В. Порика до вул. Келецької)»** загальна вартість якого становить 41,5 млн. грн. (державний та міський бюджети). Проведено декоративне мощення пішохідної зони - 0,937 км, будівництво дитячого майданчика. Освітлення декоративними ліхтарями – 227 шт., озеленення - 15341 м², 80 лавок для сидіння, 77 урн для сміття. Освоєно 27,9 млн.грн. Стан будівельної готовності об'єкту 100%.

В 2017 році розпочато **III чергу – від вул.Келецької до вул. А.Первозванного «Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці»** загальна вартість 52270,15 тис.грн. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 36,5 млн.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект **«Модернізація (реконструкція) трамвая КТ-4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги»** загальна вартість – 49,0 млн. грн. (кошти підприємства, кредитні кошти). Роботи виконує комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія". Використано коштів в сумі 24,5 млн.грн. Завершено модернізацію 3 трамваїв із 6 запланованих. Підготовлено трамвайний вагон, що підлягає модернізації (реконструкції).

В м. Хмільник за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету реалізується проект з **будівництва водогону по вул. Кутузова.** Загальна вартість проекту складає 4,6 млн. грн. Побудовано 2200 км. водогону. Забезпечено водопостачанням 540 мешканців.

Проект **«Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району Вінницької області»** загальна вартість становить 1290,0 тис. грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу. Закуплено матеріали (труба) для будівництва 2,5 км водогону.

В Іллінецькій міській ОТГ реалізовано проект **«Іллінці - безпечне місто»** за рахунок обласного бюджету - 48,5 тис. грн., районного бюджету - 18,0 тис.грн. та міського бюджету - 83,5 тис.грн. Встановлено 13 камер зовнішнього відео спостереження. Очікується встановлення додаткового обладнання та їх обслуговування.

Проект **«Реконструкція мосту через р. Південний Буг в смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області».** Загальна вартість становить 2081,743 тис. грн. Реалізація здійснюється за рахунок державного - 1709,4 тис. грн. та міського бюджету – 308,766 тис. грн. Виконано роботи на суму 1775,4 тис. грн. Через погіршення погодних умов в грудні 2016 року реалізація проекту не була завершена. Укладено додаткову угоду на продовження реалізації в 2017 році.

Проект «Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Петра Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка Липовецького району» здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 1052,2 тис. грн. та обласного бюджету – 116,9 тис. грн. Проведено роботи в сумі 336,4 тис. грн. Готовність проекту – 29%. На даний час електрифіковано 6 вулиць із 7 запланованих. Роботи із завершення проекту будуть розпочаті у червні 2017 року

Проект «Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниці» загальна вартість становить 69 140,9 тис.грн. Освоєно 12416,1 тис.грн. Стан будівельної готовності об'єкту 2%. Проект відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 37,9 млн.грн. На даний час ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект «Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Вінницької обл» відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 1,5 млн.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект «Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Іванівка Вінницького району Вінницької області» передбачає забезпечення безпеки жителів села Іванівка, досягнення комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху транспорту у вечірній та нічний час доби шляхом встановлення мережі вуличного освітлення центральних вулиць села Іванівка при допомозі енергозберігаючих технологій. На даний час кошти відсутні.

Проект «Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, Піонерська, Суворова, Сковороди та частини вул. Незалежності з підключенням до артезіанської свердловини №2 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області» заплановано будівництво 1621 м. водопроводу. На даний час кошти відсутні.

Проект «Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області» відібраний регіональною комісією для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 435,1 тис.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від Мінрегіону.

Проект «Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти м Погребище (I – III пусковий комплекс)». Необхідно провести коригування ПКД в діючих цінах.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації



Володимир МЕРЕЖКО