



ВІННИЦЬКА
ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ



Національна програма ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО

ДФРР 2020

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ



Перелік об'єктів національної програми «Велике будівництво 2020»



Школи



Дитячі
садочки



Спортивні
об'єкти

Загальноосвітні навчальні заклади

Стан реалізації проекту



Загальноосвітня школа I-III ступенів в житловому кварталі № 8 району Поділля» в м. Вінниці – будівництво

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів (початкова школа) смт. Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій по вул. Паркова 18, смт. Оратів, Оратівського району, Вінницької області

Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій територій) в Іллінецькому навчально – виховному комплексі «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія №2» Іллінецької міської ради, Вінницької області


Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 імені Івана Богуна м. Ямпіль» з будівництвом спортивного майданчика по вул. Свободи 154/2 в м. Ямпіль

Реконструкція комунального закладу «Чернівецька загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Чернівецької районної ради Вінницької області» по вулиці Мічуріна, 39 в смт. Чернівці, Чернівецького району, Вінницької області



Загальноосвітні навчальні заклади

Фінансування та освоєння коштів у 2020 році



Загальноосвітня школа I-III ступенів в житловому кварталі № 8 району Поділля в м. Вінниці – будівництво

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів (початкова школа) смт. Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій по вул. Паркова 18, смт. Оратів, Оратівського району, Вінницької області

Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій територій) в Іллінецькому навчально – виховному комплексі «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія №2» Іллінецької міської ради, Вінницької області


Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 імені Івана Богуна м. Ямпіль» з будівництвом спортивного майданчика по вул. Свободи 154/2 в м. Ямпіль

Реконструкція комунального закладу «Чернівецька загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Чернівецької районної ради Вінницької області» по вулиці Мічуріна, 39 в смт. Чернівці, Чернівецького району, Вінницької області



Загальноосвітня школа I-III ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво

Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	80%	
Дата завершення будівельних робіт	15.07.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	169675,100	
Виконано робіт, тис. грн.	129337,700	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	66769,610	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	44616,200	67
в т.ч. місцевий бюджет	22153,400	33
Залишок фінансування	32477,649	49
в т.ч. ДФРР	18184,003	56
в т.ч. місцевий бюджет	14293,646	44
Всього профінансовано у 2020 році	34291,951	51
в т.ч. ДФРР	26432,197	77
в т.ч. місцевий бюджет	7859,754	23
Освоєно коштів	17697,547	52



Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів (початкова школа) сmt. Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій по вул. Паркова 18, сmt. Оратів, Оратівського району, Вінницької області

Статус об'єкта	Будівництво завершено, знаходиться на етапі отримання дозвільних документів на введення в експлуатацію	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	100%	
Дата завершення будівельних робіт	01.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	5000,862	
Виконано робіт, тис. грн.	4300,081	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	1528,375	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	651,575	43
в т.ч. місцевий бюджет	876,800	57
Залишок фінансування	196,000	13
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	196,000	100
Всього профінансовано у 2020 році	1332,375	87
в т.ч. ДФРР, грн.	651,575	49
в т.ч. місцевий бюджет, грн.	680,800	51
Освоєно коштів	1332,375	100



Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій територій) в Іллінецькому навчально – виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2» Іллінецької міської ради, Вінницької області



Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	78%	
Дата завершення будівельних робіт	19.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	6859,856	
Виконано робіт, тис. грн.	5723,728	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	1136,128	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	906,128	80
в т.ч. місцевий бюджет	230,000	20
Залишок фінансування	1136,128	100
в т.ч. ДФРР	906,128	80
в т.ч. місцевий бюджет	230,000	20
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР, грн.	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет, грн.	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0

Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені Івана Богуна м. Ямпіль» з будівництвом спортивного майданчика по вул. Свободи 154/2 в м. Ямпіль

Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	85%	
Дата завершення будівельних робіт	26.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	10547,29	
Виконано робіт, тис. грн.	8808,141	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	1739,153	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	1565,238	90
в т.ч. місцевий бюджет	173,915	10
Залишок фінансування	1739,153	100
в т.ч. ДФРР	1565,238	90
в т.ч. місцевий бюджет	173,915	10
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР, грн.	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет, грн.	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0




**Реконструкція комунального закладу
«Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Чернівецької районної ради
Вінницької області» по вулиці Мічуріна 39 в смт. Чернівці, Чернівецького району,
Вінницької області**

Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	48%	
Дата завершення будівельних робіт	28.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	6597,809	
Виконано робіт, тис. грн.	2198,8	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	4399,009	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	3959,000	90
в т.ч. місцевий бюджет	440,009	10
Залишок фінансування	2176,325	49
в т.ч. ДФРР	2126,325	98
в т.ч. місцевий бюджет	50,000	2
Всього профінансовано у 2020 році	2222,684	51
в т.ч. ДФРР	1832,675	82
в т.ч. місцевий бюджет	390,009	18
Освоєно коштів	390,009	18



Дошкільні навчальні заклади

Стан реалізації проекту



Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Незалежності в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької обл.

Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горизонтального перекриття дитячого навчального закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільник, Вінницької обл.

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі даху дошкільного навчального закладу ясла – садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус № 2) по вул. Гоголя, 3 в смт. Теплик, Вінницької обл.


Реконструкція приміщення ДНЗ №3 «Теремок» з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. 30-річчя Перемоги 11, в м. Гайсині, Вінницької обл.

Капітальний ремонт приміщень будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу №7 «Ромашка» по вул. Космонавтів 139, м. Жмеринка, Вінницької обл.



Дошкільні навчальні заклади

Фінансування та освоєння коштів у 2020 році



Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Незалежності в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької обл.

Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горіщного покриття дитячого навчального закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільник, Вінницької обл.

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі даху дошкільного навчального закладу ясла – садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус № 2) по вул. Гоголя, 3 в смт. Теплик, Вінницької обл.

Реконструкція приміщення ДНЗ №3 «Теремок» з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. 30-річчя Перемоги 11, в м. Гайсині, Вінницької обл.

Капітальний ремонт приміщень будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу №7 «Ромашка» по вул. Космонавтів 139, м. Жмеринка, Вінницької обл.



Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Незалежності в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької обл.

Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	69%	
Дата завершення будівельних робіт	28.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	17661,000	
Виконано робіт, тис. грн.	6993,043	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	10866,709	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	7099,967	65
в т.ч. місцевий бюджет	3766,742	35
Залишок фінансування	8272,067	76
в т.ч. ДФРР	5478,425	66
в т.ч. місцевий бюджет	2793,642	34
Всього профінансовано у 2020 році	2594,642	24
в т.ч. ДФРР	1621,542	62
в т.ч. місцевий бюджет	973,100	38
Освоєно коштів	811,946	31



Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горіщного перекриття дитячого навчального закладу №1 по вул. Декабристів 13, в м. Хмільник, Вінницької обл.





Статус об'єкта	Будівництво не розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	0%	
Дата завершення будівельних робіт	20.09.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	9809,347	
Виконано робіт, тис. грн.	53,913	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	9755,434	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	6270,000	64
в т.ч. місцевий бюджет	3485,434	36
Залишок фінансування	9721,654	100
в т.ч. ДФРР	6270,000	64
в т.ч. місцевий бюджет	3451,654	36
Всього профінансовано у 2020 році	33,780	0,35
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	33,780	100
Освоєно коштів	33,780	100

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі даху дошкільного навчального закладу ясла – садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус № 2) по вул. Гоголя 3, в смт. Теплик, Вінницької обл.



Статус об'єкта	Будівництво не розпочато	
Дата завершення будівельних робіт	20.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	5409,662	
Виконано робіт, тис. грн.	37,551	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	5372,111	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	4722,000	88
в т.ч. місцевий бюджет	650,111	12
Залишок фінансування	5372,111	100
в т.ч. ДФРР	4722,000	88
в т.ч. місцевий бюджет	650,111	12
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0



Реконструкція приміщення ДНЗ №3 «Теремок» з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. 30-річчя Перемоги, 11 в м. Гайсині Вінницької обл.

Статус об'єкта	Будівництво не розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	30%	
Дата завершення будівельних робіт	2021	
Загальна вартість, тис. грн.	13818,220	
Виконано робіт, тис. грн.	1736,666	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	12081,553	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	1815,251	15
в т.ч. місцевий бюджет	10266,302	85
Залишок фінансування	12081,553	100
в т.ч. ДФРР	1815,251	15
в т.ч. місцевий бюджет	10266,302	85
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0



Капітальний ремонт приміщень будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу №7 «Ромашка» по вул. Космонавтів 139, м. Жмеринка Вінницької обл.

Статус об'єкта	Будівництво не розпочато	
Загальна вартість, тис. грн.	5778,393	
Виконано робіт, тис. грн.	57,838	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	5720,555	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	4398,200	77
в т.ч. місцевий бюджет	1322,355	23
Залишок фінансування	5720,555	100
в т.ч. ДФРР	4398,200	77
в т.ч. місцевий бюджет	1322,355	23
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0



Спортивні об'єкти

Стан реалізації проекту



Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №33 Вінницької міської ради»
по вул. В. Порика в м. Вінниця

Будівля КО спорткомплекс «Здоров'я»
по вул. Якова Шепеля 23, в м. Вінниця (коригування) – реконструкція

Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
по вул. Нагірній 13 в м. Вінниця (коригування) – будівництво


Реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс»
Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту
по вул. Соборна 78, в м. Немирів, Немирівського району, Вінницької обл.

Капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард»
по вул. Незалежності 52а, в м. Калинівка, Вінницької обл.



Спортивні об'єкти

Фінансування та освоєння коштів у 2020 році



Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №33 Вінницької міської ради»
по вул. В. Порика в м. Вінниця

Будівля КО спорткомплекс «Здоров'я»
по вул. Якова Шепеля 23, в м. Вінниця (коригування) – реконструкція

Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
- педагогічного коледжу по вул. Нагірній 13 в м. Вінниця (коригування) - будівництво

Реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс»
Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту
по вул. Соборна 78, в м. Немирів, Немирівського району, Вінницької обл.

Капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард»
по вул. Незалежності 52а, в м. Калинівка Вінницької обл.



Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика в м. Вінниця

Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	67%	
Дата завершення будівельних робіт	24.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	29025,480	
Виконано робіт, тис. грн.	13970,030	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	19468,481	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	5000,000	26
в т.ч. місцевий бюджет	14468,481	74
Залишок фінансування	5588,442	29
в т.ч. ДФРР	586,976	11
в т.ч. місцевий бюджет	5001,466	89
Всього профінансовано у 2020 році	13880,039	71
в т.ч. ДФРР	4413,024	32
в т.ч. місцевий бюджет	9467,015	68
Освоєно коштів	9467,015	68



Будівля КО спорткомплекс «Здоров`я» по вул. Якова Шепеля 23 в м. Вінниця (коригування) – реконструкція

Статус об'єкта	Будівництво розпочато	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	78%	
Дата завершення будівельних робіт	28.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	40210,460	
Виконано робіт, тис. грн.	31118,440	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	10102,825	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	9092,000	90
в т.ч. місцевий бюджет	1010,825	10
Залишок фінансування	9092,000	90
в т.ч. ДФРР	9092,000	100
в т.ч. місцевий бюджет	0,000	0
Всього профінансовано у 2020 році	1010,825	10
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	1010,825	100
Освоєно коштів	1010,825	100



Стадіон на території Вінницького гуманітарно - педагогічного коледжу по вул. Нагірній 13 в м. Вінниця (коригування) - будівництво

Статус об'єкта	Будівництво призупинено	
Готовність об'єкта (у %) станом на 19.06	45%	
Дата завершення будівельних робіт	26.08.2020	
Загальна вартість, тис. грн.	31933,280	
Виконано робіт, тис. грн.	15048,650	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	16884,632	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	15194,000	90
в т.ч. місцевий бюджет	1690,632	10
Залишок фінансування	14588,807	86
в т.ч. ДФРР	13194,000	90
в т.ч. місцевий бюджет	1394,807	10
Всього профінансовано у 2020 році	2295,825	14
в т.ч. ДФРР	2000,000	87
в т.ч. місцевий бюджет	295,825	13
Освоєно коштів	253,327	11



**Реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс»
Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для занять ігровими
видами спорту по вул. Соборна, 78 в м. Немирів, Немирівського району, Вінницької обл.**

Статус об'єкта	Будівництво не розпочато	
Загальна вартість, тис. грн.	6075,412	
Виконано робіт, тис. грн.	59,478	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	6015,934	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	3515,934	58
в т.ч. місцевий бюджет	2500,000	42
Залишок фінансування	6015,934	100
в т.ч. ДФРР	3515,934	58
в т.ч. місцевий бюджет	2500,000	42
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0



Капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52-а в м. Калинівка Вінницької обл.

Статус об'єкта	Будівництво не розпочато	
Загальна вартість, тис. грн.	7890,940	
Виконано робіт, тис. грн.	31,767	
Передбачено фінансування в 2020 р., тис. грн.	7859,173	
	тис. грн.	%
в т.ч. ДФРР	4715,504	60
в т.ч. місцевий бюджет	3143,669	40
Залишок фінансування	7859,173	100
в т.ч. ДФРР	4715,504	60
в т.ч. місцевий бюджет	3143,669	40
Всього профінансовано у 2020 році	0,000	0
в т.ч. ДФРР	0,000	0
в т.ч. місцевий бюджет	0,000	0
Освоєно коштів	0,000	0

